



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 92	Fecha Informe: 03 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+100, 26+560, 36+040, 40+080, 42+700 Y 42+900.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+835, 8+062, 8+097, 15+524, 15+705, 27+255, 33+591, 47+300, 49+915, 51+633, 51+857.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 54+536 Y 55+186.
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

03-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

04-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
10 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 45+080.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
01 RODILLO.
01 CISTERNA.
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 33+900.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
01 CARGADOR.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+080.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+700.

CDescripcion

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023

5