



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Infor me:</b> soritor 74	<b>Fecha Infor me:</b> 04 - 10 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 0+940, 2 +436 ,11+770, 12+750 y 15+220 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub base en km 18+600 a 14+900 DEM despacho de material de sub base y material de filtro Planta chancadora: hoy en problemas con intervención del propietario cerrando con alambre de púas muestras a nivel de la contratista en el caso del concreto solo se tiene muestras del contratista se verifica labores de extracción y explotación en cantera. se envía conformidad de camioneta y informe de tercer entregable del monitor a Provias

#### Conclusiones:

chancadora paralizada y secuestrada por poblador los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra existe la disponibilidad de la alcaldía de convocar faenas o de solicitar a los propietarios el realizar dicha limpieza con fines de recepción anticipada y seguridad vial no se tiene presencia de los especialistas de la contratista; calidad; Supervisión : Calidad, Ambiental, Estructuras, Producción, Topografía, no se cuenta con equipamiento contractual de supervisión: 02 camionetas, equipos de suelos viga benklman, probetas de concreto , 01 combi de 12 pasajeros. SCTR del equipo técnico

#### Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo se solicita la ampliación en orden de servicio para el monitor y camioneta asignada observando mayor recorrido al actual de 30 km. se solicita autorizar el registro fotográfico del cuaderno de obra del monitor con la contrata se solicita resolver la dificultad de operaciones de la chancadora. se solicita verificar a los especialistas de contrata en calidad y de supervisión , calidad ,ambiental, estructural producción y topografía

#### Auditoria Fecha De Creación:

04-10-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

05-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

04-10-2023

### Actividades:

Drenaje  
Obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica la ejecución del solado den alcantarilla 15+220,se observa la ejecución de la mitad de toda la obra

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

05-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

04-10-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

aumento de plataforma en km 17+360

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

04-10-2023

**Actividades:**

Movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica el control de calidad en km 18+810 a 18+640 ejecución de el ensayo de flexibilidad con viga benklman con equipo de la contratista se pone en observación que no participan loe especialistas respectivos

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

04-10-2023

**Actividades:**

Movimiento de tierras

**CDescripcion :**

conformación de sub rasante en km18+820 a 18 +960

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

04-10-2023

### Actividades:

Drenaje

### CDescripcion

sub drenaje en 14+480 a14+530

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

04-10-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la ejecución de colocación de armadura en alcantarilla del km 11+770 se esta acomodando los diversos elementos de acero corrugado que conforman dicha estructura.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

04-10-2023

### Actividades:

Visita al DEM

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica el acomodo de material por medio de maquinara en este caso cargador  
se despacha los materiales acumulados oportunamente

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-10-2023





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

05-10-2023

**Actividades:**

Obras provisionales

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la instalación de barrera vial en el km19+900 se cuenta con tranquera, barriles señales informativas y vigía con radio comunicación

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

04-10-2023

**Actividades:**

sub rasante

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

14+320 a 14+220

9

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

05-10-2023

### Actividades:

transporte de materiales

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

visita a deposito momentáneo de materiales en km 13+500  
se verifica el almacenamiento de material de la cantera Romerillo en Rioja el cual se cubre para evitar su saturación en el caso de lluvias

10

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

05-10-2023



**Fotos:**