

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 94	Fecha Informe: 05 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+120, 26+600, 40+080, 42+700 Y 42+900.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+835, 8+062, 8+097, 8+503, 14+818, 15+524, 33+591, 47+300, 49+915, 51+022 y 51+245.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 54+536.
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

05-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+700.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-10-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 51+245.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 05

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
15 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+080

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.
09 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023