



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 187-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 06-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 187-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 24 VOLQUETES DE 15 M3
 02 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE TIENE APROBADO EL ADICIONAL DE SUB DRENES, POR LO QUE SE RECOMIENDA PROGRAMAR LA EJECUCION DE ESTAS PARTIDAS.

Auditoria Fecha De Creación: 07-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 07-10-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900

MURO DE CONCRETO ARMADO TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION INDICA QUE DEBE MEJORAR EL TERRENO DE FUNDACION, PARA DAR PASE AL SOLADO.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

UBICACION REPORTE : PROGRESIVA KM 1+050

MURO DE CONCRETO ARMADO TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

CURADO DE CONCRETO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONCRETO ARMADO

2

VERIFICACION DE NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO - MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____:

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS.

- HABILITADO DE ACERO EN LOSA INFERIOR Y MUROS.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

06-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+980

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO CAJA RECEPTOR.

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-10-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE : KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO - TRAMO 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

CURADO DE ZAPATAS.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+860

TRANSITABILIDAD DE VIA - MANTENIMIENTO

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-10-2023

Actividades:

UBICACION: KM 02+220

CDescripcion _____ :

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+980

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO TMC DE 36"

CDescripcion _____:

ENCOFRADO CAJA RECEPTOR.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023