



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 188-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 07-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Asunto:

INFORME N° 188-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 07 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

01 EXCAVADORA S/NEUMATICO

22 VOLQUETES DE 15 M3

02 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

02 RODILLO VIBRATORIO

02 RETROEXCAVADORA

02 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

08-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion_____:

SE TIENE EL SOLADO,

1

ACUMULACION DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+800

ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion _____ :

ACOPIO DE MATERIALDE RELLENO

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-10-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 10+692

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL - DENSIDAD DE CAMPO

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

07-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRASDE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL ESTRUCTURAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-10-2023

Actividades:

UBICACION: REPORTE PROGRESIVA KM 4+140

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE ENTRE LOS TRAMOS KM 4+110 AL KM 04+245

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADO
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
05 VOLQUETES DE 15 M3

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023