



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 97	<b>Fecha Informe:</b> 09 - 10 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+800, 26+600, 36+040, 39+710, 42+700 Y 42+900.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+394, 7+305, 8+062, 8+097, 8+503, 14+818, 14+860, 15+524, 33+591, 41+460, 47+300.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LAS PROGRESIVAS KM. 43+903, 44+018, 44+480 Y 54+536.  
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

#### Auditoria Fecha De Creación:

09-10-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

10-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

09-10-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+700.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
05 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-10-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

09-10-2023

### Actividades:

CANTERA Z4.  
ESTUDIO DE CANTERA PARA SUB BASE.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
06 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

09-10-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 39+710.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-10-2023

3