



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 189-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | Fecha Informe: 09-10-2023 | Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Foto Bitacora: Ver imagen completa | Foto Bitacora 2: Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|--|--|--|--|--|--|

Asunto:

INFORME N° 189-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 09 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y LLUVIA POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

01 EXCAVADORA S/NEUMATICO

32 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

02 RODILLO VIBRATORIO

02 RETROEXCAVADORA

02 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE ADOBE DE LA SRA. PLACIDA MARTINEZ, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+200 L.D, TIENE MULTIPLES FISURAS Y RAJADURAS EN TODAS LAS PAREDES Y VANOS DE LA CONSTRUCCION. POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA EVALUAR ESTE DAÑO A TERCEROS EN FORMA URGENTE, YA QUE SE TIENE PELIGRO LATENTE DE QUE SE DESPLOME LA VIVIENDA Y PRODUZCA UN HECHO LAMENTABLE.

Auditoria Fecha De Creación:

09-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

10-10-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+980

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

DESENCOFRADO DE CANAL EMBOQUILLADO.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+430

CANAL DE ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE REFUERZO EN MUROS DEL CANAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+515 AL KM 1+900

RELLENO DE SUB RASANTE A -0.30

CDescripcion _____ :

CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-10-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE: PROGRESIVA KM 0+900 L.I

PROYECTADO MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

SE TIENE ZONA DE PELIGRO, EL MURO PRIVADO ESTA APUNTALADO POR SER MUY ESBELTO Y ESTA INCLINADO COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFIAS.

LA SUPERVISION ORDENO ALIGERAR EL PESO, PARA QUE NO SE PRODUZCA DESLIZAMIENTOS.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-10-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-10-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE: KM 1+100

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO ENTRE LAS PROGRESIVA KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____:

COLOCADO DE PLANTILLAS PARA EL VACIADO DE SOLADO.

CURADO DE CONCRETO (ARROCERAS)

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+500

RELLENO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VOBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+200

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE ADOBE : SRA. PLACIDA MARTINEZ

CDescripcion _____ :

DAÑOS A TERCEROS.

SE TIENE VIVIENDA CON MULTIPLES RAJADURAS EN PRIMER PISO (SEMI SOTANO) Y SEGUNDO PISO.

7

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+200 L.D

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE ADOBE : SRA. PLACIDA MARTINEZ

CDescripcion _____ :

DAÑOS A TERCEROS.

SE TIENE VIVIENDA CON MULTIPLES RAJADURAS EN PRIMER PISO (SEMI SOTANO) Y SEGUNDO PISO.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-10-2023