



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 98	<b>Fecha Informe:</b> 1 0 - 1 0 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+800, 39+700, 42+750 Y 43+000. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+394, 7+305, 8+062, 8+097, 8+503, 14+818, 14+860, 15+524, 33+591, 41+460 Y 47+300.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.  
DESDE EL LUNES 09 HASTA LA ACTUALIDAD CONTINUAN LAS LLUVIAS.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LAS PROGRESIVAS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 Y 54+536.

#### Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

11-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

10-10-2023

**Actividades:**

Muro MCC Km. 8+097

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Equipos  
01 Carmix.  
01 Vibrador de Concreto.  
07 Personal

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

10-10-2023

**Actividades:**

Muro MCC Km 8+503

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Personal 12

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

10-10-2023

### Actividades:

Movimiento de Tierras km 8+800

### CDescripcion

Equipos  
01 Excavadora  
10 Volquetes  
04 Personal

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-10-2023

3