





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 095	Fecha Informe: 04 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 095 - 04 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY DEL ADICIONAL N°08 SE CONTINÚA EJECUTANDO CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+020 AL KM 28+147. CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, SE COLOCÓ LA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+610 AL KM 29+805 CARRIL DERECHO Y KM 29+610 AL KM 29+805 CARRIL IZQUIERDO. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+000 AL KM 28+450 CARRIL DERECHO. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO Y ASÍ EVITAR LA POLUCIÓN.

MEDIANTE CARTA N° 186 - 2023 - CVW, CARTA N° 187 - 2023 - CVW, CARTA N° 188 - 2023 - CVW, SE TRAMITA LAS VALORIZACIONES DEL MES DE SETIEMBRE PARA LOS COMPONENTES CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL N° 07 Y ADICIONAL N° 08, RESPECTIVAMENTE.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1305 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA CARTA N° 186 - 2023 - CVW, CARTA N° 187 - 2023 - CVW, CARTA N° 188 - 2023 - CVW, CON TRÁMITE DE LAS VALORIZACIONES DEL MES DE SETIEMBRE PARA LOS COMPONENTES CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL N° 07 Y ADICIONAL N° 08, RESPECTIVAMENTE. ESTE SERÁ REVISADO Y TRAMITADO A LA ENTIDAD ACORDE AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL RLC.

RESPECTO A LA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+000 AL KM 28+450 CARRIL DERECHO, ESTE SE CONSIDERA PROCEDENTE, RECOMENDANDO CUMPLIR CON LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y LA LIMPIEZA DEL TRAMO ANTES DE PROCEDER CON LA MISMA, EN CUANTO AL CARRIL IZQUIERDO SE REITERA AL CONTRATISTA QUE, PREVIAMENTE DEBE CULMINAR LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SUBDREN PENDIENTE, EN DEFECTO ESTE TRAMO NO SERÁ AUTORIZADO PARA SER ASFALTADA.

EL AVANCE FÍSICO EN OBRA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, POR LO QUE SE REITERA AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES, ASIMISMO, SOBRE LA PAO N° 08 DEBE TRABAJAS MÍNIMO EN DOS FRENTES.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

SE REALIZAN CON NORMALIDAD LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE ASFALTO, CON EL CALENTAMIENTO DEL LIQUIDO PEN, PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, ASI MISMO ES NECESARIO CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS EN ESTA AREA; SIENDO MUY CONCURRIDA POR OPERADORES PERSONAL TECNICO Y PROFESIONALES ESPECIALISTAS A CARGO DE LA OBRA.
SE SIGUE APRESIANDO LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO ASI MISMO ES NOTIRO EL DESGASTE DE LOS EPPS DEL PERSONAL OBRERO, EL CUAL NO SE HACE EL CAMBIO RESPECTIVO

Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1 planta de asfalto, prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

servicio de movilidad PVN

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

preparación de concreto

CDescripcion _____ :

3

prog. 23+200, planta de concreto, para cunetas tipo II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

estado de DME

CDescripcion _____ :

prog. 23+200

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

ensayo slam, cunetas tipo II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

04-10-2023

Actividades:

COLOCACIÓN DE MAC

CDescripcion _____ :

Prog. 29+640

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023