



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 096	Fecha Informe: 05 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: 	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 096 - 05 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

EL DÍA DE HOY CON RESPECTO AL ADICIONAL N°08 SE CONTINÚA EJECUTANDO CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+032 AL KM 28+105, CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO Y ASÍ EVITAR LA POLUCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1307 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO TIPO 2 CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°08 Y A SU VEZ SE REALIZO EL REGADO DE LA VIA MEDIANTE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCION EN LAS PROGRESIVAS INDICADAS. EL DÍA DE HOY SE VERIFICO EN OBRA QUE EL CONTRATISTA NO REALIZÓ TRABAJO ALGUNO RELACIONADO A LA MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDO A QUE SU PROVEEDOR DE LA CISTERNA DE AGUA PERTENECIENTE A LA EMPRESA COMUNAL LOS HEREDEROS DE HANCCOLLAHUA PARALIZO LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE ASFALTO (ESPECÍFICAMENTE AL ACCESO DE LOS VOLQUETES QUE TRANSPORTAN LA MEZCLA ASFÁLTICA HACIA LA OBRA), ESTO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ADEUDA 5 MESES A DICHO PROVEEDOR (VALORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023), DONDE ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA EL RETRASO DE LA OBRA, POR LO QUE SE INSTA AL CONTRATISTA REGULARIZAR LOS PAGOS TANTO A SUS PROVEEDORES COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA A FIN DE EVITAR AÚN MÁS LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EVITAR LA PENALIDAD SEGÚN LO ESTIPULADO EN SU CONTRATO.

EN COMPLEMENTO AL ASIENTO N°1308 DEL SUPERVISOR, EL DIA DE HOY SE EVIDENCIO EN OBRA QUE LA COMPRESORA DE AIRE QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA PRESENTA FALLAS, ESTO DEBIDO A QUE LA MANGUERA DE AIRE QUE VIENEN UTILIZANDO NO ES LA ADECUADA Y POR ENDE TIENDE A REVENTAR; ADEMÁS, DICHA COMPRESORA TIENE FUGA DE ACEITE QUE YA FUE ADVERTIDO EN VARIAS OPORTUNIDADES POR EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN HACIENDO CASO OMISO AL MISMO, A SU VEZ TAMBIÉN DEBEMOS DE INDICAR QUE NO CUENTA CON LA BARREDORA PARA LA LIMPIEZA PREVIO A LOS TRABAJOS DE SOPLETEO CON LA COMPRESORA. POR LO TANTO, SI PARA EL DÍA DE MAÑANA EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LOS EQUIPOS MÍNIMOS Y EN FUNCIONAMIENTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, NO SE AUTORIZARÁ EL COLOCADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE SOBRE LA PLATAFORMA. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA EN PIE DE OBRA PARA LAS COORDINACIONES CONCERNIENTES A LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y OTROS TRABAJOS RELACIONADOS A SU AREA. MEDIANTE CARTA N°162-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 02.10.2023 SE TRAMITO ANTE LA ENTIDAD LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMAS DE BARRAS, FECHAS Y TIEMPOS DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE OBRA PARA EL MES DE OCTUBRE 2023. MEDIANTE CARTA N°163-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 02.10.2023 SE TRAMITO ANTE LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N°48 (DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023).

Recomendaciones:

NO SE LOGRA REALIZAR TRABAJOS DE COLOCACION DE MAC, DEBIDO A UNA PARALIZACION D EPROVEDORES, ADUCIENDO QUE SE LES ADEUDA DESDE DICIEMBRE DEL AÑOS PASADO, ESTO OCASIONADO POR LA CONTRATISTA DE OBRA; REPORTANDOSE EN STAND BY LOS EQUIPOS DE PRODUCCION EL DIA DE HOY.

Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-10-2023

Actividades:

concreto para cunetas

CDescripcion _____ :

carguo de materiales en mixer para concreto en cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-10-2023

Actividades:

28+120, construcción de cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-10-2023

Actividades:

concreto para cunetas

CDescripcion _____:

carguo de materiales en mixer para concreto en cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-10-2023

3