



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	097-2023-MTC/20.9-Igm	06-10-2023	HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
		Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa
Ver imagen completa	Ver imagen completa				

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III DEL KM. 102+819 AL KM. 150+421

CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
 CONTRATO DE OBRA: N° 127-2018-MTC/20
 MONTO DEL CONTRATO TOTAL: S/ 1,241'495,685.46 INC. IGV
 MONTO OI -3: S/ 344'313,944.61 INC. IGV

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER – HOB
 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: N° 144-2018-MTC/20.2
 MONTO DEL CONTRATO TOTAL: S/ 123'625,905.13 INC. IGV
 MONTO OI -3: S/ 27'572,427.15 INC. IGV



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

Asiento N° 2113, Del Supervisor de fecha 21.09.2023 – folios N°s 71 y 72 – Tomo 20

Asunto: Advertencia Anticipada sobre la ejecución de mayores cantidades en la construcción de muro de concreto armado en la progresiva km 127+656 al km 127+779.09

Dejamos constancia y advertimos anticipadamente que, como consecuencia del replanteo y la cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no provienen de una modificación de los diseños de ingeniería se ha verificado que es necesario incrementar el metrados de diversas partidas para la construcción del muro de contención descrito en el asunto.

Por lo tanto, dejamos constancia que la presente anotación representa una advertencia anticipada de la necesidad de incrementar el metrado de diversas partidas previstas en el presupuesto de obra, para alcanzar la finalidad del Contrato, podrían elevar el precio del Contrato e incluso demorar la ejecución de las obras.

2. PRÓRROGAS DE PLAZO:

El inicio de Obra se dio el 28 de noviembre de 2020 siendo la fecha del término del plazo contractual OI -3 el 18 de setiembre de 2022.

No obstante, a la fecha se ha tramitado prórrogas de plazo al Contrato de Ejecución de Obra, que han modificado la fecha de término de obra:

Mediante Resoluciones Directorales N°s 606, 633, 1299, 1638-2022-MTC/20, 011, 12, 138, 299, 324, 522 y 911-2023-MTC/20, se declaran procedentes las prórrogas del Plazo de ejecución de obra N°s 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, por 79, 01, 01, 28, 56, 01, 01, 24, 18, 140 y 59 días Calendario respectivamente.

Trasladándose el término de plazo de ejecución de obra contratada al 31 de octubre de 2023.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA – PAO (VARIACIONES):

Evento Compensable N°01: aprobado mediante RD N° 2766-2021-MTC/20 por el monto de S/ 624,617.99 inc. IGTV

Variación de Obra N°01 (Prestación Adicional de Obra N°01): aprobado mediante RD N° 387-2022-MTC/20, por el monto de S/ 7'321,405.99 inc. IGTV

Variación de Obra N°02 (Prestación Adicional de Obra N°02): aprobado mediante RD N° 150-2023-MTC/20, por el monto de S/ 1'082,741.67 inc. IGTV

Variación de Obra N°03 (Prestación Adicional de Obra N°03) denominada "Acciones a realizar frente a un escenario de conflicto social, en el área de influencia en el que se autoriza el uso de nuevas áreas auxiliares: DME KM 121+000 LI, DME KM 123+070 LI, DME KM 137+550 LD, DME KM 138 + 180 LD, DME KM 139+430 LD, Cantera Roca km 132+360 LD". Aprobado mediante RD N° 0719-2023-MTC/20, por el monto de S/ 6'130,101.76 inc. IGTV

Variación de Obra N°04 (Prestación Adicional de Obra N°04) denominada "Por incorporación de siete (7) nuevos DME's y cinco (5) Áreas Auxiliares según la aprobación del ITS N° 03". Aprobado mediante RD N° 0738-2023-MTC/20, por el monto de S/ 6'187,486.76 inc. IGTV

4. DEDUCTIVOS:

Deductivo Vinculante N°01: aprobado mediante RD N° 387-2022-MTC/20 por el monto de S/ 544,855.57 inc. IGTV

5. MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS):

A la fecha, la Supervisión de Obra aprobó la ejecución de las Mayores Cantidades:

N° 04: "Por Mayores Metrados en las partidas genéricas de Movimiento de Tierras, Drenaje, Obras Complementarias, Transportes y Protección Ambiental"

N° 11: "Por Mayores Metrados en las partidas genéricas de pavimentos y transportes en el sector km 102+918 al km 110+000"

N° 12: "Por Mayores Metrados en las partidas genéricas de Movimiento de Tierras, Drenaje, Transporte y Protección Ambiental".

N° 13 "Por mayores metrados en las partidas genéricas: 200 Movimiento de Tierras, 500 Drenaje, 600 Obras Complementarias, 700 Transporte, 900 Protección Ambiental y 930 Programa de compensación" – Muro de concreto armado sector km 115+966.57 al km 115+998.80

N° 14 "Por mayores metrados en las partidas genéricas: 200 Movimiento de Tierras, 700 Transporte y 900 Protección Ambiental" – Remoción de derrumbes en diferentes sectores comprendidos entre el km 104 al km 108

N° 16 "Por mayores metrados: en la colocación de pernos de anclaje pasivos de sostenimiento en la construcción del túnel".

N° 17 "Por mayores metrados: en las partidas genéricas de Movimiento de Tierras, Drenaje, Obras Complementarias, Transporte y Protección Ambiental de enrocados".

N° 18 "Por mayores metrados: en las partidas directamente relacionadas a la construcción de Cunetas revestidas en concreto tipo C1 y Cunetas de Coronación".

N° 19 "Por mayores metrados: en la partida genérica Drenaje - Cunetas revestidas en concreto tipo C1

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Se verifica que, se viene realizando actividades relacionadas a la partida de Protección Ambiental (limpieza de baños químicos, manejo de residuos sólidos, conservación de suelos, control en las emisiones atmosféricas- polvos y gases – y ruido, entre otros).

7. MANTENIMIENTO VIAL:



Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA:

8.1.1.PERSONAL CLAVE:

De acuerdo a la verificación diaria, la cual es reportada en informe mensual correspondiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE

8.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA

VEHICULOS OPERADOS

De acuerdo a la verificación diaria, la cual es reportada en informe mensual correspondiente.

9. INCIDENTES Y/O ACCIDENTES

Ninguno

10. INTERFERENCIAS

La Supervisión de Obra, refiere que se cuentan con afectaciones e interferencias: i) Prediales (viviendas y/o terrenos) consideradas en el expediente técnico de obra y nuevas; ii) Por presencia de redes de saneamiento de agua y alcantarillado en centros poblados; iii) Por presencia de postes de energía eléctrica y telecomunicaciones, entre otras. Hechos que podría limitar el normal avance de obra y por tanto el cumplimiento del plazo de ejecución previsto.

Del mismo modo, indica que algunas afectaciones ya compensadas por PVN aún no son liberados por parte de los propietarios y/o poseionarios, también indica que otras afectaciones habrían sido compensadas de forma parcial, hechos que habrían comunicado a la DO de PVN a fin de las acciones correspondientes.

11. OTROS

Como es de su conocimiento a la fecha, NO se cuenta con servicio de movilidad para el transporte de personal en obra. Hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas a la suscrita. Por lo cual, se solicita que a través de su despacho se pudieran realizar las gestiones necesarias a fin de la contratación del servicio citado, de forma tal de evitar limitaciones en el cumplimiento de funciones asignadas a la suscrita.

El día de hoy, se realizó la inspección física en el ámbito de la obra con apoyo de movilidad de la Supervisión de Obra, de forma conjunta con los especialistas en SSO de la Supervisión y el Contratista con la finalidad continuar con la verificación en campo de aspectos relacionados al SGSST solicitados por el Administrador de Contrato.

El día de hoy 06.10.2023 continúa la ausencia por quinto día consecutivo del personal profesional (especialista y asistente) en la especialidad de Suelos y Pavimentos de la Supervisión de Obra. Hecho que estaría limitando las atenciones a los requerimientos realizados por el Contratista.

Recomendaciones:

Se recomienda valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el numeral 1.

Con relación a los Paneles Fotográficos expuestos, se recomienda emitir la presente al especialista de SSO de la DO de PVN a fin de su evaluación y de corresponder las acciones correctivas en el marco de los contratos de Obra y Consultoría respectivamente.

Con relación a la ausencia de personal profesional de la especialidad de Suelos y Pavimentos de la Supervisión de Obra, se recomienda a través de su despacho las acciones que viera por conveniente a fin de evitar mayores dilaciones en la atención de documentos presentados por el Contratista a la Supervisión de Obra debido a la falta de personal profesional, hecho que pudiera poner en riesgo el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra.

Respecto a la ausencia del personal profesional del área de Suelos y Pavimentos de la Supervisión de Obra, se recomienda a través de su despacho las acciones que viera por conveniente en el marco del Contrato de Servicios de Consultoría n° 144-2018-MTC/20.2 a fin revertir dicha situación, de ser el caso, evitar posibles dilaciones en el plazo de ejecución de obra debido a eventuales demoras en la atención a los requerimientos del Contratista.

Se recomienda, a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de afectaciones e interferencias descritas en el numeral 10, a fin de evitar posibles dilaciones en el plazo de ejecución de obra y/o posibles conflictos sociales.

Se ha recomendado al Contratista y Consorcio Supervisor de Obra el cumplimiento de la programación de obra a fin de evitar retrasos injustificados en su ejecución, así como el cumplimiento de las estipulaciones contractuales descritas en el Contrato de Obra n° 127-2018-MTC/20 y Contrato de Servicios de Consultoría n° 144-2018-MTC/20.2, Adendas y normativa aplicable. A fin de garantizar la seguridad, calidad y durabilidad de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

06-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

12-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 139+000 aproximadamente
VOLQUETE BHV-763

CDescripcion_____:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Operador.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 1 Volquete.

- No cuenta con placa posterior.
- Llanta posterior externa derecha presenta deformaciones.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

El check list indica:

- No cuenta con sistema de luces
- Las cuñas de 8" se encuentran en mal estado.
- La linterna se encuentra en mal estado.
- No cuenta con botiquín de primeros auxilios, ni kit de emergencias antiderrames.
- No cuenta con manual de operación en español.
- No se cuenta con equipos de respuesta ante emergencias o en algunos casos se encuentran en mal estado.
- El Operador no cuenta con algunos equipos de protección personal como es el caso de: calzado de seguridad, guantes, protector auditivo, anteojos de seguridad.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 149+660 al km 149+706
Muro de sostenimiento
500 DRENAJE
503.I Encofrado y Desencofrado
515.F Tubo PVC-SAP, D=2"

CDescripcion :

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Capataz, 2 Operarios y 3 Oficial.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 1 Camión grúa y 1 Rodillo Bermero con sus respectivos operadores.

Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del Contratista y la Supervisión de Obra. Se sugirió a la Supervisión de Obra el control adecuado de los procesos constructivos descritos en el expediente técnico y los contratos de obra y consultoría, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como la protección de la vida y el medio ambiente.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

- No cuenta con carpa con mesa y sillas
- Cuenta con una carpa para almacenamiento de equipos menores y como vestuario.
- Se cuenta con un baño químico.
- Se cuenta con depósitos para la disposición de residuos generales, plásticos y metálicos debidamente identificados con tapa y sobre una base de madera.
- No se cuenta con estación de emergencia.
- El lavado de las portacomidas es realizado por parte de cada trabajador en campo.
- Se cuenta con un bidón con agua, sin condiciones que pudieran verificarse en campo si es apto o no para el consumo humano.
- No hay forma de verificar en campo la capacitación del personal que trabaja en alturas.
- Como parte de los trabajos preventivos a fin de evitar que se derrumbe el talud se ha realizado un enrocado parcialmente cubierto con concreto.
- Los andamios están contruidos fijados a la formaleta con soportes de madera.
- No se cuenta con controlador vial.
- El área de trabajo se encuentra parcialmente señalizada.
- Se ha recomendado mejorar el orden y limpieza en el frente de trabajo.

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 149+760 aproximadamente
CAMIÓN GRÚA – W6V-899

CDescripcion_____:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Operador.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 1 Volquete.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

- Se verifica falta de certificación, prueba de carga
- El check list indica:
 - El sistema de frenos se encuentra en mal estado
 - Espejos mal estado.
 - La linterna se encuentra en mal estado.
 - No cuenta con cuñas de 8”.
 - Extintor en mal estado.
 - Manijas de puerta en mal estado
 - No cuenta con manual de operación en español.
- No se cuenta con algunos equipos de respuesta ante emergencias como: Trapos industriales, Bolsa plástica tipo mica, Pico, Lampa.
- El parabrisas se encuentra rajado.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

07-10-2023

Actividades:

Progresiva: 135+900 al km 136+146 aproximadamente
 600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 610.D Concreto clase D (F´C=210 KG/CM2)
 612.A Encofrado y desencofrado para obras de arte
 635.A Cuneta revestida triangular tipo I

CDescripcion :

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Capataz, 5 Operario, 5 Oficial, 5 Peón.
 Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: Ninguno.

Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del Contratista y la Supervisión de Obra. Se sugirió a la Supervisión de Obra el control adecuado de los procesos constructivos descritos en el expediente técnico y los contratos de obra y consultoría, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, la adecuada disposición de residuos para su posterior transporte, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como la protección de la vida y el medio ambiente.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

- No cuenta con carpa con mesa y sillas
- Cuenta con un baño químico.
- No se cuenta con depósitos para la disposición de residuos.
- No se cuenta con estación de emergencia.
- El lavado de las portacomidas es realizado por parte de cada trabajador en campo.
- Se cuenta con un bidón con agua, sin condiciones que pudieran verificarse en campo si es apto o no para el consumo humano.
- No se cuenta con controlador vial, no obstante, el área de trabajo se encuentra delimitada mediante conos de seguridad.
- Se ha recomendado mejorar el orden y limpieza en el frente de trabajo.
- Parte del personal de obra usa lentes de seguridad y guantes.
- Ningún personal cuenta con protector auditivo.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

06-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 136+000 aproximadamente
CAMIÓN FURGON – W6V-902

CDescripcion_____:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Operador.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 1 Volquete.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

•Se verifica falta de certificación, prueba de carga

El check list indica:

•No cuenta con cuñas de 8”.

•No cuenta con Extintor.

•No cuenta con Linterna.

•No cuenta con Panel de Control.

•No cuenta con kit de emergencias anti derrames.

•Manijas de puerta en mal estado

•No cuenta con manual de operación en español.

•No se cuenta con algunos equipos de respuesta ante emergencias como: Paños absorbentes, Salchicha absorbente, Trapos industriales, Bandeja antiderrame, Bolsa plástica tipo mica y Llanta de repuesto.

•Pines y Bocinas en mal estado.

•Terminales en mal estado.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 142+100 al km 142+150 aproximadamente
Progresiva: km 102+930 al km 103+005
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B Excavación en Roca Suelta

CDescripcion _____ :

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Operador.
Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Capataz, 5 Perforistas, 1 Operario, 1 Personal de Piso y 02 Controlador Vial.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 1 Compresora.

Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del Contratista y la Supervisión de Obra. Se sugirió a la Supervisión de Obra el control adecuado de los procesos constructivos descritos en el expediente técnico y los contratos de obra y consultoría, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, la adecuada disposición de residuos para su posterior transporte, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como la protección de la vida y el medio ambiente.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

- No se cuenta con carpa con mesa y sillas
- Cuenta con un baño químico, pese a que el personal en el frente de trabajo es femenino y masculino.
- No se cuenta con depósitos para la disposición de residuos, no obstante, el Contratista refiere que se les ha dotado de bolsas para la disposición de residuos.
- No se cuenta con estación de emergencia.
- El lavado de las portacomidas es realizado por parte de cada trabajador en campo.
- Se cuenta con un bidón con agua, sin condiciones que pudieran verificarse en campo si es apto o no para el consumo humano.
- Personal de campo sin lentes de seguridad.
- Parte del personal cuenta con protector auditivo.
- No hay forma de verificar en campo la capacitación del personal que trabaja en alturas.
- No hay forma de verificar en campo los trabajos preventivos a fin de evitar que se derrumbe el talud.

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 145+000 aproximadamente
CASA DE FUERZA DE COMPRESORES
TÚNEL

CDescripcion _____ :**DESCRIPCIÓN**

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: Ninguno.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 5 Compresora y 5 Tanque.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

- Se cuenta con puesta a tierra
- Se cuenta con pararrayos
- El área se encuentra parcialmente cercada con malla rashell y restringida al acceso a personal ajeno.
- Se cuenta con mapa de riesgos
- El Extintor contra incendios no cuenta con etiqueta alguna de identificación y/o instructivo u otros.

7

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-10-2023

Actividades:

Progresiva: km 144+420 aproximadamente
TUNEL
2310EXCAVACION EN ROCA
204.A2Excavación de Túnel (Roca Tipo II)
204.A3Excavación de Túnel (Roca Tipo III)
204.A4Excavación de Túnel (Roca Tipo IV)

CDescripcion_____:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 4 Perforistas.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: Ninguno.

En aspectos relacionados al Informe N° 022-2023-OJCC:

- Personal con EPP completos
- Se cuenta con carpa con mesa y sillas
- Cuenta con un baño químico.
- Cuenta con depósitos para la disposición de residuos.
- Cuenta con estación de emergencia incompleto.
- El lavado de las portacomidas es realizado por parte de cada trabajador en campo.
- Se cuenta con un bidón con agua, sin condiciones que pudieran verificarse en campo si es apto o no para el consumo humano.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-10-2023



Fotos: