



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 101	<b>Fecha Informe:</b> 13 - 10 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+840, 29+430, 36+200, 39+560, 42+600 Y 42+950.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+394, 7+305, 8+503, 15+524, 16+778, 17+622, 20+010, 47+300 y 53+307.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LAS PROGRESIVAS 43+903, 44+018, 44+480 Y 54+536.

#### Auditoria Fecha De Creación:

14-10-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

14-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

13-10-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+950.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
01 CARGADOR.  
08 VOLQUETES.  
05 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

13-10-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 47+300.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARMIX.  
01 VIBRADOR DE CONCRETO.  
12 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

13-10-2023

**Actividades:**

DME 40 KM. 49+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR.  
02 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

13-10-2023

**Actividades:**

DME 34 KM. 49+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
02 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

13-10-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 39+560.

**CDescripcion :**

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-10-2023