



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 192-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 12-10-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 192-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL JUEVES 12 DE OCTUBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 32 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 02 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

EN LA TRANSITABILIDAD SE RECOMIENDA REGAR MAS CONTINUAMENTE PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 12-10-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 16-10-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-10-2023

**Actividades:**

UBICACION : DME 14

ACTIVIDADES DE CIERRE

**CDescripcion :**

01 TRACTOR S/O D-8  
01 EXCAVADORA S/O

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM KM 0+950

ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL VACIADO DE SOLADO EN MURO DE CONTENCIÓN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 CARMIX  
01 MINICARGADOR

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-10-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +060

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCION KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO EN MURO DE CONTENCION

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN MUROS

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM KM 9+950

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

### CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+820

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

13-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+560

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-10-2023

7





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

13-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+420

CANAL DE CONCRETO

**CDescripcion** :

VACIADO DE MUROS DE CANAL

01 MINICARGADOR

8

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-10-2023