



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |  |   |  |   |
|---------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>194 -<br>2023-<br>ABAN<br>CAY-<br>NAC<br>M -<br>ESC-<br>DO<br>PVN-<br>MTC | <b>Fecha Informe:</b><br>14 -<br>10 -<br>2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>VIA EVITAMIENTO ABANCAY | <b>Personal Encargado:</b><br>CUTIPA MONZON NESTOR<br>ARNULFO |
|---------------------------------|--|---|--|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Foto Bitacora:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |
|--|--|--|--|--|--|

**Asunto:**

INFORME N° 194-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL SABADO 14 DE OCTUBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-  
 MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y LLUVIA POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 32 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 02 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

CON RESPECTO A LA PROGRESIVA KM 8+728 OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE 2.5 X 2.0 M, SE TIENE VACIADO EL SOLADO Y PARCIALMENTE HABILITADO EL ACERO DE LOSA DE FONDO, POR LO QUE SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTA OBRA DE ARTE, YA QUE SE TIENE EN ESTE ESTADO MAS DE TRES SEMANAS.

|   |  |
|---|--|
| <b>Auditoria Fecha De Creación:</b><br>14-10-2023 | <b>Auditoria Fecha De Edición:</b><br>17-10-2023 |
|---|--|

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: ILLANYA - CHANCADORA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VERIFICACION DE MATERIAL EN ACOPIO.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

14-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 14

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EXTENDIDO DE BANQUETAS DE RELLENO

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+950

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MATERIAL DE ACOPIO PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

15-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 13

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRABAJOS DE EXPLANACIONES DE BANQUETAS.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

15-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN MUROS.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

15-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 2.5 X 2.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO.

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

15-10-2023

### Actividades:

UBICACION: KM 10+690

### CDescripcion

LIMPIEZA Y TRASLADO DE FORMAS PARA ENCOFRADO DE ALCANTARILLAS.

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-10-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

15-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

01 RETROEXCAVADORA

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-10-2023

8



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

15-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+800

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3

9

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

15-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+400

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

10

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

15-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+260

LUGAR DE ACOPIO Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAMIENTOS.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS

11

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-10-2023