



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 195-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | Fecha Informe: 16-10-2023 | Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Foto Bitacora: Ver imagen completa | Foto Bitacora 2: Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|--|--|--|--|--|--|

Asunto:

INFORME N° 195-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 16 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE TIENE UN COMITE DE APOYO A LA EJECUCION DE OBRA, REPRESENTADA POR AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL DE ABANCAY, PARA DAR SOLUCION A LAS DIVERSAS PROBLEMATICAS QUE SE TIENE CON EL AVANCE DE LA OBRA. POR LO QUE SE RECOMIENDA DESIGNAR A UN PERSONAL DE LA OFICINA DE DIALOGO DEL MTC, PARA QUE EN REPRESENTACION DEL DE PVN Y /O MTC ASISTA Y COORDINE EN ESTAS REUNIONES DE CORDINACION.

| | |
|---|--|
| Auditoria Fecha De Creación: 16-10-2023 | Auditoria Fecha De Edición: 17-10-2023 |
|---|--|



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografía:

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: ILLANYA - CHANCADORA

CDescripcion _____:

VERIFICACION DEL LUGAR QUE ES ACOPIO DE MATERIAL DEPOSITADO CON ANTERIORIDAD.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+860

MANTENIMIENTO DE VIA - ELIMINACION DE MATERIAL EN PLATAFORMA.

CDescripcion

01 RETROEXCAVADORA
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE EXPLANACIONES

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion _____ :

ACTIVIDADES DE CIERRE

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+900

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion :

01 EXCAVADORA S/O
15 VOLQUETES DE 15 M3

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+760

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-10-2023

Actividades:

UBICACION:

CDescripcion _____ :

LIMPIEZA DE MURO DE CONTENCIÓN, COMO ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONTINUAR CON EL RELLENO ESTRUCTURAL (FILTROS)

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+060

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCION MCA

UBICADO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

8 ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN PANELES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900
MURO DE CONTENCIÓN KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

SOLADO DE ZAPATAS Y HABILITADO DE ACERO EN ZAPATAS DE MURO DE CONTENCIÓN

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____:

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN MUROS Y LOSA SUPERIOR.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-10-2023

Actividades:

UBICACION: EMUSAP (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY)

CDescripcion_____:

REUNION DONDE COORDINAN LOS GERENTES DE EMUSAP Y SOCIEDAD CIVIL PARA VIAJAR A LA SEDE CENTRAL DE PVN LIMA, PARA SOLICITAR A LA ALTA GERENCIA PODER EJECUTAR SU PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SE TRASLAPA CON LA OBRA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023