



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 104	Fecha Informe: 17 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 9+680, 36+200, 39+600, 42+600 Y 43+030.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+394, 7+305, 8+503, 15+524, 20+015, 21+260, 47+300 y 53+307.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.
SE PRESENTARON LLUVIAS POR LA TARDE.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

18-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+680.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-10-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 15+524.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 10

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023