



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 196-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 17-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 196-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL MARTES 17 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
32 VOLQUETES DE 15 M3
03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADOR S/NEUMATICO
02 MOTONIVELADORAS
02 RODILLO VIBRATORIO
02 RETROEXCAVADORA
02 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE TIENE EL SECTOR KM 8+200 AL KM 8+600 (APROX) DONDE PUEDE INTERVENIR CON EL CORTE DE PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA INTERVENIR EN ESTE SECTOR Y PREVENIR LA REPARACION DE LAS TUBERIAS EXISTENTES, PARA EVITAR CORTES DE AGUA Y SANEAMIENTO.

Auditoria Fecha De Creación: 18-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 18-10-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+800

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ING. JORGE NAVARRO VALLE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETES DE 15 MN3

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+440 L. I.

CDescripcion _____:

DERRUMBE DE TALUD DE CORTE, POR LAS LLUVIAS PRODUCIDAS EN HORAS DE LA NOCHE

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-10-2023

Actividades:

UBICACION: ILLANYA

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE ZONA DE ACOPIO, MATERIAL ACUMULADO CON ANTERIORIDAD

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO DE LOSA DE FONDO Y MUROS.

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME N° 14

RIEGO DE DME

CDescripcion _____:

01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

BANQUETAS DE RELLENO

CDescripcion

01 TRACTOR S/O D-8
01 EXCAVADORA S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 17

CDescripcion _____ :

PROCESO DE CIERRE

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA REPORTE KM 0+900

MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933 L.I

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO PARA ZAPATAS

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+000

EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETES DE 15 M3

9

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA REPORTE KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO EN PANELES DE MURO

10

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL VACIADO DE EMBOQUILLADO L.D

11

01 CARMIX

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALC. TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____:

VACIADO DE EMBOQUILLADO L.D

12

HABILITADO DE ACERO EN LOSA SUPERIOR

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+400 L. I
EXCAVACION DE SUB DRENES

CDescripcion _____ :

01 RETROEXCAVADORA

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6 +100

RELLENO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023