

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 099	<b>Fecha Informe:</b> 1 0 - 1 0 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)**Asunto:**

REPORTE N° 099 - 10 DE OCTUBRE DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJO DE CONCRETO EN CUNETAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+150 AL KM 28+170, KM 28+210 AL KM 28+260, TRABAJOS DE EXCAVACION Y PERFILADO DE CUENTAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+220 AL KM 28+260, SE REGISTRA PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL TRAMO, ENTRE LAS 12:00 PM Y 1:00 PM. ASI MISMO AL PRESENTE ASIENTO SE ADJUNTA LA RENOVACION DE LA POLIZA CAR, DEBEMOS INDICAR QUE ESTA SE HA MANTENIDO VIGENTE DURANTE SU TRAMITE, ADJUNTAMOS RENOVACION Y COBERTURAS EMITIDAS.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1313 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DEL VACIADO DE CONCRETO PARA LAS CUNETAS TIPO II Y TRABAJOS DE PERFILADO DE LAS CUNETAS INDICADAS EN LAS PROGRESIVAS MENCIONADAS POR EL CONTRATISTA DE LA CUAL EL AVANCE HA SIDO MUY RESTRINGIDA, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE ESTABLECER MAYORES FRENTE DE TRABAJO PARA REVERTIR EL ATRASO QUE SE APRECIA EN OBRA.

POR OTRO LADO, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA CAR, SE VERIFICARÁ LA VIGENCIA DE DICHA PÓLIZA Y DE HABER ALGUNA OBSERVACIÓN SE LE COMUNICARÁ AL CONTRATISTA.

CON CARTA N° 169-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 09.10.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA EL INFORME COMPLEMENTARIO A LA COMPATIBILIZACIÓN Y REPLANTEO DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA.

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+215 AL KM 28+280, EXCAVACION DE CUNETAS KM 28+270 AL KM 28+330, KM28+200 AL KM 28+215, KM 28+170 AL KM 28+200, TRABAJOS DE CONCRETO EN CAJA DE SUBDRENAJE KM 25+880.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1315 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DEL VACIADO DE CONCRETO PARA LAS CUNETAS, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y PERFILADO PARA LAS CUNETAS EN LAS PROGRESIVAS MENCIONADAS POR EL CONTRATISTA DONDE SE VERIFICA UN AVANCE LENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, SE DISPONE AL CONTRATISTA LA PRONTA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 28+405 APROX.

CON CARTA N° 170-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 10.10.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN SECTOR CRÍTICO DEL DERRUMBE QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS KM 29+695 AL KM 29+750.

**Recomendaciones:**

ES NOTORIA LA AUSENCIA DE PERSONAL EN EL TREN DE ASFALTO, ASI MISMO SE ENCUENTRAN EN STAND BY LAS MAQUINARIAS DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC

**Auditoria Fecha De Creación:**

18-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-10-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-10-2023

**Actividades:**

equipos de producción de MAC en stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 23+500, planta de asfalto en stand by

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-10-2023

**Actividades:**

construcción de cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+180; eliminación de material de corte, para cunetas lado izquierdo de la via

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-10-2023

**Actividades:**

construcción de cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 28+250, colocación de serchas y vaciado de concreto, lado derecho de la via

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-10-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

construcción de cunetas prog. 28+240, lado derecho d ela via

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-10-2023