





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 100	Fecha Informe: 1 1 - 1 0 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE Nº 100 - 11 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE CONCRETO EN CUNETAS TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+240 AL KM 28+277.5, KM 28+282 AL KM 28+285, KM 28+199 AL KM 28+201, CUNETETA TIPO 1 KM 28+237 AL KM 28+665.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1317 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DEL VACIADO DE CONCRETO PARA LAS CUNETAS TIPO I Y TIPO II EN LAS PROGRESIVAS MENCIONADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN VERIFICO Y REALIZO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DE APERTURAR MAS FRENTE DE TRABAJO Y CONTINUAR CON EL ABASTECIMIENTO DEL MATERIAL PARA EL ASFALTO TRAÍDOS DESDE LA CANTERA SANTA FE DE ESPINAR.

CON CARTA N° 171-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 11.10.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA SOBRE LA LIMPIEZA, DELIMITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN TODAS LAS ZONAS DE TRABAJO EN OBRA.

Recomendaciones:

ES NOTORIA LA AUSENCIA DE PERSONAL EN EL TREN DE ASFALTO, ASI MISMO SE ENCUENTRAN EN STAND BY LAS MAQUINARIAS DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC; ASI MISMO SE DA CUENTA DE LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE EPP, Y LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PLANTA DE ASFALTO Y DE CONCRETO, PARA LO CUAL EL PERSONAL RECURRE A LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA PARA REALIZAR SUS NECESIDADES BIOLÓGICAS

Auditoria Fecha De Creación:

18-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-10-2023

Actividades:

construcción de cunetas PAO 08

CDescripcion _____ :

28+180,lado derecho, construcción de cunetas, curado

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

construcción de cunetas, prog. 28+240,lado izquierdo

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-10-2023

Actividades:

construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

prog. 28+240,lado derecho, concreto en cunetas tipo II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023

3