





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 102	Fecha Informe: 13 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 102 - 13 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE CONCRETO EN CUNETAS TIPO 2, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+338 AL KM 28+417.5, CONCRETO EN CUNETAS TIPO 1 KM 28+265 AL KM 28+300, KM 28+307 AL KM 28+340.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1321 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL VACIADO DE CONCRETO PARA LAS CUNETAS TIPO I Y TIPO II EN LAS PROGRESIVAS MENCIONADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN VERIFICO Y REALIZO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A DICHAS ACTIVIDADES.

SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, ASIMISMO, EL CONTRATISTA DEBE DE CONCLUIR CON PRONTITUD LOS TRABAJOS DEL EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 28+405 APROX Y NO PROLONGAR MÁS EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS A PESAR DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL.

POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE REPARAR Y/O REEMPLAZAR LAS CUNETAS QUE HAN SIDO DAÑADAS A LO LARGO DE TODO EL TRAMO ANTES DEL EXTENDIDO DEL MAC PARA LA SEGUNDA CAPA, CASO CONTRARIO, LA SUPERVISIÓN NO AUTORIZARÁ LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE ASFALTO EN CALIENTE MIENTRAS NO SE HAYA LEVANTADO DICHAS OBSERVACIONES.

CON CARTA N°171-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 13.10.2023 SE REALIZA EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD DE LA EVALUACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DEL INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA.

CON CARTA N°173-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 13.10.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA REFERENTE AL INFORME TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD DE LA ENTIDAD SOBRE EL DERRUMBE DEL KM 29+687 AL KM 29+733.

Recomendaciones:

SE CONTINUA APRESIANDO EL STAND BY DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.



Auditoria Fecha De Creación:

18-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-10-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion_____:

abastecimiento de agregados para MAC

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2023

Actividades:

prog. 23+500

CDescripcion _____ :

servicio de transporte de perwobal, monitor de campo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

riego de plataforma a nivel de subrasante prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-10-2023

2

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

construcción de cunetas prog. 28+300

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-10-2023