





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 103	Fecha Informe: 14 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Asunto:

REPORTE N° 103 - 14 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS APROXIMADAMENTE EN EL SECTOR DEL KM 29+500, HABILITACION DE SECTORES PARA VACEADO DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+330 AL KM 28+420

 EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1323 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, SE VERIFICA EN OBRA QUE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES MUY RESTRINGIDO DONDE SOLO SE REALIZARON ENCOFRADO PARA LAS CUNETAS EN LAS PROGRESIVAS DONDE INDICA EL RESIDENTE DE OBRA, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA HABILITAR MÁS FRENTES DE TRABAJO EN OBRA

Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SOLO SE PUEDE APRECIAR SOBRE LO INFORMADO POR LA SUPERVISION Y CONTRATISTA, HACIENDO REFERENCIA A LA FALTA DE PERSONAL PARA APERTURAR NUEVOS FRENTES DE TRABAJO EN CAMPO

Auditoria Fecha De Creación:

18-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2023

Actividades:

REUNIONES DE TRABAJO

CDescripcion _____ :

REUNION EN OFICINA DE RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION ASI COMO LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-10-2023