





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 104	Fecha Informe: 16 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 104 - 16 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS APROXIMADAMENTE EN EL SECTOR DEL KM 29+530, HABILITACION DE SECTORES PARA VACEADO DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+490 AL KM 28+530

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1325 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, ESTE SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO DONDE SOLO SE ESTÁ REALIZANDO ACTIVIDADES MÍNIMAS COMO LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL ENCOFRADO DE CUNETAS Y CON UN MÍNIMO DE PERSONAL EN OBRA, POR LO QUE SE REITERA AL CONTRATISTA ADOPTAR MEDIDAS SEVERAS PARA MEJORAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, SE DISPONE NUEVAMENTE AL CONTRATISTA CON LA PRONTA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN UBICADO ENTRE LA PROGRESIVA KM 28+404 APROX Y NO PROLONGAR MÁS EL TIEMPO EN DICHA ACTIVIDAD. A SU VEZ, SE REITERA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIONES TANTO HORIZONTAL O VERTICAL EN LOS TRAMOS QUE SE TIENE LIBERADOS.

SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA COMPONENTE ZONAS DE MUROS DE SUELO REFORZADO DADO QUE EL PLAZO ESTIPULADO SEGÚN EL RLCE PARA QUE EL CONTRATISTA ELABORE Y PRESENTE A LA SUPERVISIÓN ESTE YA SE HAYA VENCIDO, POR LO QUE, SE EXIGE AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE LA PAO PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA ENTIDAD.

Recomendaciones:

SE APRECIA LA FALTA DE PERSONAL E INCREMENTO DE FRENTE S DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación: 18-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 18-10-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO I

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE CUNETAS LADO IZQUIERDO PROG. 28+380

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____ :

28+460, MAQUINARIA PARA COLOCACION DE MAC EN STAND BY POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023