





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 105	Fecha Informe: 17 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 105 - 17 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ VACIADO DE CONCRETO DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 1, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+305 AL KM 28+340 (07 PAÑOS). ASI MISMO DEL ADICIONAL DE OBRA N°08 SE HA CONTINUADO CON EL VACIADO DE CONCRETO DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+341 AL KM 28+417 (16 PAÑOS). SE HA VACIADO UNA CAJA DE SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 25+888. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO Y ASÍ EVITAR LA POLUCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1327 DEL RESIDENTE DE OBRA, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO PARA LAS CUNETAS TIPO I DEL CONTRATO PRINCIPAL Y VACIADO DE CONCRETO TIPO II DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°08 EN LAS PROGRESIVAS QUE INDICA EL CONTRATISTA. A SU VEZ, SE REALIZARON EL VACIADO DE LA CAJA DE SUBDREN EN EL KM 25+888 EN RELACIÓN A LA DESCARGA DEL SUBDREN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 28+404 APROX. NO SE REALIZARON TRABAJO ALGUNO POR LO QUE SE INVOCA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA LA PRONTA CULMINACIÓN DE DICHO EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN EN MENCIÓN. POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE COLOCAR LAS JUNTAS QUE SE TIENE PENDIENTE EN LAS CUNETAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA, CASO CONTRARIO NO SE VALORIZARÁ DICHS PAÑOS DE CUNETAS. CON CARTA N°172-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 16.10.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N°49 (DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023).

Recomendaciones:

A LA FECHA NO SE REALIZA LA RENOVACION DE EPP A LOS TRABAHADORES OBREROS, ASI MISMO NO SE TIENE UNA ZONA DE SERVIOS HIGIENICOS EN LAS AREAS AUXILIARES

Auditoria Fecha De Creación: 18-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 18-10-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

PERFILADO DE BASE, PROG. 24+380

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____ :

28+460, MAQUINARIA PARA COLOCACION DE MAC, EN STAND BY POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023