



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 197-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 18-10-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 197-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
REPORTE DEL MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DEL 2023  
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y LLOVIZNA POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
01 CARGADOR S/NEUMATICO  
02 MOTONIVELADORAS  
02 RODILLO VIBRATORIO  
02 RETROEXCAVADORA  
02 MINICARGADOR  
01 TRACTOR D-8 S/O  
EQUIPO SUPERVISION:  
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA MAYOR ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA, COMO SE INDICA EN EL PANEL FOTOGRAFICO, DE LA ALCANTARILLA MCA DE LA PROGRESIVA KM 8+728.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 18-10-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 19-10-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+780

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE, TRAMO KM 11+775 AL KM 11+820

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 EXCAVADORA S/O

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION PROGRESIVA KM 4+300

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE TRAMO KM 04+245 AL KM 04+345

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DEL REPORTE KM 4+040

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE TRAMO KM 4+015 AL KM 4+110

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 2.5 M X 2.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA INFERIOR Y MUROS.

SE INDICO QUE DEBE HABER MAYOR ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA, SE APRECIA PEQUEÑO DERRUMBE DE TIERRA Y LOS TRABAJADORES NO LO ELIMINAN.

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+400

SUB DRENES, TRAMO APROBADO KM 3+400 AL KM 3+615 L.I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01 RETROEXCAVADORA

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-10-2023

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+980

REPOSICION DE ACCESO, POR PROCESO CONSTRUCTIVO

**CDescripcion**

01 EXCAVADORA S/O  
12 VOLQUETES DE 15 M3

6

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+000

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO EN PANTALLA O CUERPO Y ENCOFRADO

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-10-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION DEL REPORTE KM 0+900

OBRA DE ARTE: MURO DE CONTENCIÓN DE Cº Aº PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN ZAPATA

8

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION:PROGRESIVA KM KM+2 988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE MURO Y LOSA SUPERIOR

9

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION DE REPORTE KM 1+733

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+597 AL KM 1+732 L.I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION

10

01 RETROEXCAVADORA

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 3 + 464

SUBDREN APROBADO : TRAMO KM 3+401 AL KM 3+613

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EXCAVACION DE ZANJA DE SUBDREN

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-10-2023