



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 198-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 19-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 198-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS EN OBRAS DE ARTE, MUROS DE CONTENCIÓN DEBERIA MASIFICAR EL VACIADO DE PANTALLAS. Y NO UNO POR UNO.

Auditoria Fecha De Creación: 20-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 20-10-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME Nº 07

CDescripcion _____ :

DELIMITACION DEL DME

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

POR EL MOMENTO SIN ACTIVIDAD.

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

EXTENDIDO Y BANQUETAS

CDescripcion

:

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR D-8 S/O
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

CDescripcion _____ :

LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS.

ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DEL REPORTE KM 1+020

MURO DE CONTENCIÓN DE CºAº TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ZAPATAS DE MURO

01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETES DE 15 M3

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DEL REPORTE KM 1+080
MURO DE CONTENCIÓN DE CºAº TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion_____:

ENCOFRADO DE PANELES Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DEL REPORTE KM 1+680

SUBDREN CONTRACTUAL EN EL TRAMO KM 1+597 AL KM 1+732

CDescripcion :

EXCAVACION DE ZANJAS.

01 RETROEXCAVADORA
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 M X 2.0 M

CDescripcion _____:

CURADO DE CONCRETO Y LIMPIEZA.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA REPORTE KM 4+080

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+840

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+780

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

05 VOLQUETES DE 15 M3

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897 L.I.
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 M X1.0 M

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE LOSA INFERIOR

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+100

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN ROCA FIJA

CDescripcion _____ :

LIMPIEZA PARA VOLADURA DE ROCA.

13

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+260

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE A -0.15 M DE S/R

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
05 VOLQUETES DE 15 M3

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA DE REPORTE KM 3+500

SUBDRENES TRAMO KM 3+401 AL KM 3+613 L.I

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJA

01 RETROEXCAVADORA

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 M X 2.0 M

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO DE LOSA DE FONDO Y MUROS.

16

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 4+300
MURO DE CONTENCIÓN DE CºAº TRAMO KM 04+310 AL KM 04+380

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL.
DENSIDAD DE CAMPO CON EL CONO DE ARENA.

17

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023