



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 199-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 20-10-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 199-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: LLOVIZNA POR LA MAÑANA Y SOLEADO EN LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 32 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

FALTA HABILITAR ACERO EN PANTALLAS DE MURO DE CONTENCIÓN, POR FALTA DE ACERO DE REFUERZO DE DIAMETRO 5/8", POR LO QUE SE RECOMIENDA ESTOQUEAR DE MATERIAL NECESARIO PARA NO TENER ESTOS INCONVENIENTES.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 20-10-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 21-10-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 7

VERIFICACION DE LA DELIMITACION.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE OBSERVA QUE HAY DESMONTE DE DEMOLICION DE VIVIENDAS POR PARTICULARES ADEMAS DE BASURA, ROMPIERON EL CERCO DE ALAMBRE.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 13

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

NO HAY ACTIVIDADES.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: ILLANYA ACOPIO - CHANCADORA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PREPARACION DE MATERIAL, QUE HA SIDO ACOPIADO CON ANTERIORIDAD.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: ILLANYA - FIERRERIA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CORTE DE ACERO DE REFUERZO PARA MUROS DE CONTENCIÓN.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 14

RELLENO DE BANQUETAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
01 TRACTOR D-8 S/O

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

20-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+760

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

INDUCCION DE SEGURIDAD EN OBRA.

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

20-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

20-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA REPORTE KM 4+360

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 4+310 AL KM 4+ 380

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

RELLENO ESTRUCTURAL

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-10-2023





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+700

SUBDREN CONTRACTUAL TRAMO KM 1+597 AL KM 1+732

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CAMA DE ARENA

01 RETROEXCAVADORA

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: KM 0+920

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO EN PANTALLA SE REALIZA EN ILLANYA

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023

9



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

20-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM Km 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 M X 2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CURADO DE CONCRETO, LIMPIEZA Y ELIMINACION DE SOBRESANTES DE OBRA.

10

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8 +728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

HABILITADONDE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS.

11

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-10-2023

**Actividades:**

UBICACION DE REPORTE KM 3+520  
SUBDREN - EXCAVACION DE ZANJAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 RETROEXCAVADORA

12

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-10-2023

**Actividades:**

UBICACION DE REPORTE KM 1+030  
MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103  
MOVIMIENTO DE TIERRAS - COMPACTADO PARA VACIADO DE SOLADO DE ZAPATAS

**CDescripcion :**

01 EXCAVADORA S/O  
15 VOLQUETES DE 15 M3

13

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

21-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+260

ACOPIO DE MATERIAL Y PREPARACION.

**CDescripcion**

:

01 EXCAVADORA S/O  
01 CARGADOR FRONTAL  
10 VOLQUETES DE 15 M3

14

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023