



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 106	Fecha Informe: 18 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	---	--	--

Asunto:

REPORTE N° 106 - 18 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO EL PERFILADO PARA CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 1 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+250 AL KM 28+320, ASI MISMO EL PERFILADO PARA CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+280 AL KM 28+400. MEDIANTE LA CARTA N° 196-2023-CVW SE ENTREGO EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 09 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1329 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOLO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PERFILADO PARA LAS CUNETAS EN LAS PROGRESIVAS QUE INDICA EL CONTRATISTA, DONDE SE VERIFICA UN AVANCE MUY RESTRINGIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ DE APERTURAR MAS FRENTE DE TRABAJO PARA REVERTIR DICHO RETRASO.

EN RELACIÓN A LA CARTA N°196-2023-CVW SOBRE EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 09 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO PRESENTADO A LA SUPERVISIÓN, DICHO EXPEDIENTE SE REVISARÁ Y EVALUARÁ PARA LUEGO SER TRAMITADO ANTE LA ENTIDAD EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS COMO INDICA EN EL RLCE. CABE MENCIONAR QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN PENALIDAD POR PRESENTAR FUERA DE PLAZO EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°09 COMO INDICA EN SU CONTRATO N°056-2021MTC/20.2, EN LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES, ÍTEM 10.

CON CARTA N°174-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 18.10.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LOS SECTORES DONDE SE REALIZARAN LOS MUROS DE SUELO REFORZADO.

Recomendaciones:

LOS TRABAJOS SE PRESENTAN DE FORMA RESTRINGIDA, SE SIGUE NOTANDO LA AUSENCIA DE CAMBIO DE EPPS

Auditoria Fecha De Creación: 23-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 24-10-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

28+320, PERFILADO DE BASE Y COLOCACION DE SERCHAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

4

28+410, excavación para subdren

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-10-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

5 28+440, nivelación y control topografico

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-10-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

6 28+640, equipos en stand by

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____ :

8

28+460, MAQUINARIA DE COLOCACION DE MAC, EN STAND BY, POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____:

MAQUINARIA MIXER DE CONCRETO, EN STAND BY POR FALTA DE FRENTE DE TRABAJO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-10-2023

9