





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 107	Fecha Informe: 19 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 107 - 19 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+190 AL KM 28+205, ASI MISMO SE VACIARON CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+285 AL KM 28+333. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN. EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA VIGÉSIMA PRIMERA VISITA DE LA JRD A LA OBRA, DE MANERA VIRTUAL CON PRESENCIA DEL ADJUDICADOR, REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1331 DEL CONTRATISTA, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, SE REITERA QUE ESTE ES MUY REDUCIDO EN VISTA DE QUE, SOLAMENTE SE REALIZA COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS Y CON UNA SOLA CUADRILLA. SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR EL CURADO PERMANENTE DEL CONCRETO COLOCADO EN CUNETAS Y PROCEDER CON EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. SE DISPONE AL CONTRATISTA EJECUTAR DE EMERGENCIA LAS PARTIDAS DE LA PAO N° 08 EN DOS FRENTE DE TRABAJO COMO MÍNIMO, DEL MISMO MODO DEBE CONCLUIR LOS TRABAJOS DE LAS PAOS N° 04, 05, 06 Y 07 PARA EVITAR INCONVENIENTES MUY SERIOS CON LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE DEBEN INICIAR CON INTENSIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE. SE DEBE PRIORIZAR EL COLOCADO DE SELLO DE JUNTAS EN CUNETAS Y EMBOQUILLADOS EN EL INGRESO Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS. EN LA FECHA SE REALIZA LA REUNIÓN VIRTUAL N° 21 ENTRE LA JRD, REPRESENTANTE DE ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, INFORMÁNDOSE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA. SE INDICA AL CONTRATISTA QUE, EL CAMIÓN CISTERNA DEBE PERMANECER EN OBRA EN FORMA PERMANENTE TODA VEZ QUE SE TIENEN DOS TRAMOS NO ASFALTADOS Y NO HABIENDO PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES A LA FECHA ES IMPERATIVO QUE EL RIEGO SEA EN FORMA CONTINUA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

Recomendaciones:

SE PUEDE OBSERVAR LOS EQUIPOS MECANICOS EN STAND BY, LOS CUALES PRODUCEN Y COLOAN ASFALTO EN LA VIA.



Auditoria Fecha De Creación:

24-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-10-2023

Actividades:

23+500, planta de asfalto

CDescripcion_____:

Maquinaria en stand by, por causas atribuibles al contratistas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-10-2023

Actividades:

planta de asfalto, prog. 23+500

CDescripcion _____:

falta abastecimiento de agregados

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-10-2023

2