



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 110	Fecha Informe: 24 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 9+700, 31+480, 38+950, 39+500, 42+450 Y 43+000.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+394, 7+305, 8+062, 8+952, 15+524, 15+705, 47+300 y 53+307.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
HOY SE REUNIERON EN OBRA LA COMISION DE LA JRD, ING. JOSE PALOMINO, ING. ALVARO SOTELO DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA, SE TRATO TEMAS REFERENTE A LOS ADICIONALES DE OBRA (MEJORAMIENTO DE SUELOS, SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS Y INTERFERENCIAS DE LA ZONA URBANA DE CABANA-SANEAMIENTO).
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

24-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

25-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

24-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
09 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

24-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 43+000.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

24-10-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC KM. 53+307

CDescripcion

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
03 VIBRAPISONES.
07 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023

3