



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 200-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 21-10-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 200-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL SABADO 21 DE OCTUBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA Y LLOVIZNA POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 32 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

23-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

27-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-10-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+960

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE TRAMO KM 12+000 AL KM 12+140

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCVADORA S/O  
15 VOLQUETES DE 15 M3

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-10-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE- ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+120 L.D

RELLENO DE SUB RASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

22-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+320  
MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 4+310 AL KM 4+380

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RELLENO ESTRUCTURAL  
01 MINICARGADOR Y APISONADORES

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-10-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

23-10-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+920

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933 L. I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN ZAPATAS Y PANELES DE M.C.A

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-10-2023