



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 201-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 23-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 201-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 23 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

SE TIENE LA PRESENCIA DEL CONGRESISTA EN UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE EMUSAP - CON RESPECTO A LA OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SE SUPERPONE A NUESTRO PROYECTO DE VIA DE EVITAMIENTO.

PRESENTES:

CONGRESISTA: PAUL S. GUTIERREZ TICONA
GERENTES DE EMUSAP.
REPRESENTANTES DE MIN. VIVIENDA
SOCIEDAD CIVIL
MONITOR DE CAMPO -PVN

EL CONGRESISTA SE COMPROMETIO A AGENDAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE ABANCAY EN LIMA CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE PVN ENTRE LOS DIAS 6 AL 9 DE NOVIEMBRE, PARA HACER EL ALCANCE DE QUE REQUIEREN EJECUTAR LA OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN FORMA PARALELA O CORRINADA (DIA Y NOCHE) PARA QUE LOS DOS PROYECTOS LOGREN SUS METAS Y OBJETIVOS, SIN PERJUICIO EL UNO DEL OTRO.

CABE INFORMAR QUE EL PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA DE AGUA Y SANEAMIENTO, INDICAN LOS DE EMUSAP QUE SE FIRMARA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE Y QUE EL PROCESO DE SELECCION DE LA SUPERVISION SE HA LARGADO MAS TIEMPO.

ADEMAS, HUBO PROPUESTAS DE INVITAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A LA CIUDAD DE ABANCAY, PARA COMPROMETERLO A QUE SE EJECUTE LOS DOS PROYECTOS.



Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

CON EL CORTE Y/O EXCAVACION DE ZANJAS PARA SUB DRENES, SE TIENE ROTURA DE TUBERIAS EXISTENTES (AGUA, DESAGUE Y OTROS) POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TENER A LA MANO LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS ASI COMO DE GASFITEROS PARA LA REPARACION INMEDIATA Y NO GENERAR CORTES E INUNDACIONES EN EL SERVICIO CORRESPONDIENTES.

Auditoria Fecha De Creación:

23-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

27-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
 ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
 Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

6 120

CDescripcion_____:

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

4 320

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

1 140

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2023

Actividades:

3 500

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2023

Actividades:

2 240

CDescripcion _____ :

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

2 200

CDescripcion _____ :

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

1 080

CDescripcion _____ :

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

1 040

CDescripcion _____ :

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

0 920

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: REPORTE KM 0+900

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ENCOFRADO Y ACERO EN ZAPATAS Y PANTALLAS.

10

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: REPORTE KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS Y CONTROL DE NIVELES DE VACIADO CON TOPOGRAFIA.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: KM 1+090

MCA - TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y HABIATDO DE ACERO EN PANTALLAS DEL MURO DE CONTENCION.

12

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION:PROGRESIVA KM 1+520

SUB DRENES

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJAS

01 RETROEXCAVADORA

13

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: REPORTE KM 1+640

SUB DRENES DEL TRAMO KM 1+597 AL KM 1+732

CDescripcion _____ :

RELLENO DE ARENA Y FILTRO

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION : REPORTE EN LA PROGRESIVA KM 2+250

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

CDescripcion _____ :

LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+250

CENTRO DE ACOPIO - PREPARACION Y TRANSPORTE A RELLENOS Y MEJORAMIENTOS.

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
01 CARGADOR FRONTAL
16 VOLQUETES DE 15 M3

16

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+440
SUB DRENES TRAMO DEL KM 3+401 AL KM 3+613

CDescripcion _____ :

GEOTEXTIL Y FILTRO

17

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+360
MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 4+310 AL KM 4+380

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

18

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+000

MEJORAMIENTODE SUB RASANTE - TRAMO KM 12+000 AL KM 12+140

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
15 VOLQUETES DE 15 M3

19

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

23-10-2023

Actividades:

UBICACION: EMUSAP

CDescripcion _____ :

REUNION CON EL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA, CON RESPECTO AL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SE SUPERPONE A LA OBRA DE VIA DE EVITAMIENTO DEL PVN - MTC.

20

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023