



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 202-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 24-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 202-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

SE TIENE LA VISITA DE LOS ING. DE LA DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DEL PVN - MTC

JAVIER ELORRIETA : ING. SUELOS Y PAVIMENTOS
ERIK COBEÑA : ING. DE MEDIO AMBIENTE
OSORIO ING. DE HILDROLOGIA E ING. DE TOPOGRAFIA

SE REALIZO EL RECORRIDO DE TODA LA OBRA, ACOMPAÑANDO EL JEFE DE SUPERVISION, RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION.

POR LA TARDE SE HIZO PRESENTE LA FISCALIA DE PREVENCION DEL DELITO, DIRIGIDA POR LA DRA. ROXANA RAISA CACERES KARL, POR LA DENUNCIA EFECTUADA POR EL CONTRATISTA CRTG, DE PREDIOS USURPADOS, ES DECIR PREDIOS QUE HAN SIDO PAGADOS POR LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DEL PVN Y QUE AUN NO DESOCUPAN O NO DEJAN INTERVENIR EN ESOS TERRENOS A LA OBRA, ESTOS PREDIOS SON SIETE.

EN ESTA DILIGENCIA ESTUVO PRESENTE EL RESIDENTE DE OBRA ING. JORGE NAVARRO VALLE Y LA ING. PAOLA ESPINOZA DE DERECHO DE VIA - PVN.



Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

LA FISCAL, RECOMENDO QUE LA DENUNCIA PUEDE REFORZAR EL CONTRATISTA CON MAYORES PRUEBAS LEGALES Y TECNICAS.

Auditoria Fecha De Creación:

25-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

27-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
 ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

24-10-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM 0+940

PRESENCIA DE LOS ING. DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE PVN

CDescripcion _____ :

RECORRIDO DE OBRA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 1+550

PRESENCIA DE LOS ING. DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE PVN

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE SUB DRENES

2 ING. DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIR. PVN

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

24-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 4+900

CDescripcion _____:

VERIFICACION DE ZONAS INESTABLES.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+040

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE OBRA - EN ESTE CASO ZONA INESTABLE

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

24-10-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINA DE LA SUPERVISION - PATIBAMBA BAJA

CDescripcion _____ :

ACTIVIDADES PREVIAS Y SOLICITUD DE INFORMACION DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DIR. DE CALIDAD DE PVN HACIA LA SUPERVISION Y CONTRATISTA.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-10-2023

Actividades:

UBICACION :PROGRESIVA KM 10+740

FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL: DRA . ROXANA RAISA CACERES KARL

CDescripcion _____ :

ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LA FISCALIA DE PREVENCION DEL DELITO, A CONSECUENCIA DE LA DENUNCIA REALIZADA POR EL CONTRATISTA A SIETE PREDIOS (PPROPIETARIOS) QUE FUERON PAGADOS Y NO DEJAN INGRESAR A LOS TERRENOS ADQUIRIDOS POR EL PVN - DERECHO DE VIA. SOLO SE VERIFICO EN ESTE SECTOR UN USURPADOR.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

24-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2 +180

FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL: DRA . ROXANA RAISA CACERES KARL

CDescripcion _____ :

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023