



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 110	<b>Fecha Informe:</b> 23 - 10 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

REPORTE N° 110 - 23 DE OCTUBRE DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



### Conclusiones:

EL DÍA DE HOY CON RESPECTO AL ADICIONAL DE OBRA N°08, SE HA VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+502 AL KM 28+551, ASI MISMO SE VACIARON CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+417 AL KM 28+420. SE HA MUESTREADO Y REALIZADO ENSAYOS DE CALIDAD AL ACOPIO DE BASE GRANULAR EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISIÓN, DANDO RESULTADOS SATISFACTORIOS POR LO CUAL SE HA EMPEZADO EL TRANSPORTE DE ESTE MATERIAL A LAS PROGRESIVAS DEL KM 23+300 AL KM 23+700. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 198 - 2023 - CVW, SE ALCANZA EL PEO N° 13, POR LA IMPLEMENTACION DE LA DECISION DE LA CONTROVERSA N° 13 POR PARTE DE LA JRD, EL CUAL SE SOLICITA CONTINUAR EL TRAMITE ANTE LA ENTIDAD SEGUN RLCE.

EN RELACIÓN AL ASIENTO N° 1336 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 198 - 2023 – CVW CON EL PEO N° 13, POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA CONTROVERSA N° 13 POR PARTE DE LA JRD, LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE Y SEGÚN ELLO SE REALIZARÁ EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD SEGÚN EL RLCE.

EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES RESTRINGIDO, SE EJECUTA COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS Y CON UNA SOLA CUADRILLA, ASIMISMO SE REALIZA EL PREPARADO DE BASE GRANULAR REALIZANDO LA PRUEBA DE EQUIVALENTE DE ARENA Y ESTANDO CONFORME SE AUTORIZA EL TRANSPORTE Y EXTENDIDO ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700.

SE DISPONE AL CONTRATISTA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL AGREGADO Y PEN ASFÁLTICO EN FORMA URGENTE, PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE EXTENDIDO DEL MAC EN TRAMOS FALTANTES CON PRIMERA Y SEGUNDA CAPA, SE APRECIA PRESENCIA DE LLUVIAS.

CON CARTA N° 173-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 19.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME SOBRE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN N° 05 DE MAYORES METRADOS.

CON CARTA N° 174-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 23.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO SEGÚN EL ARTÍCULO 205° DEL RLCE.

CON CARTA N° 175-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 23.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA SUPERVISIÓN A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 – COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO.

### Recomendaciones:

SE APRECIA CANTIDAD REDUCIDA DE PERSONAL EN LAS CUADRILLAS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS. ASI MISMO SE CUENTA CON MATERIAL PARA LA RECONFORMACION DE BASE PROG. 23+500

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-10-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-10-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 acumulación de material granular

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-10-2023

**Actividades:**

EQUIPO MECANICO EN STAND BY

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION EN STAND BY 23+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-10-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-10-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-10-2023