




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>111 | <b>Fecha Informe:</b><br>24 - 10 - 2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>COLPAHUAYCO – LANGUI | <b>Personal Encargado:</b><br>AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Foto Bitacora:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |
|---|---|--|--|--|--|

#### Asunto:

REPORTE N° 111 - 24 DE OCTUBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 1 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+396 AL KM 28+399, ASI MISMO SE VACIARON BORDILLOS DE PROTECCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+890 AL KM 25+902 Y POR ÚLTIMO SE VACIARON CAJAS PARA SUB DREN EN LAS PROGRESIVAS KM 25+888 Y KM 28+410. SE CONTINÚA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR A LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700, EL DÍA DE MAÑANA SE COMENZARÁ LA CONFORMACIÓN DE DICHO MATERIAL TRANSPORTADO. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 200 - 2023 - CVW, SE ALCANZA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ACONDICIONAMIENTO DE MATERIOES Y RESIDUOS GENERADOS, Y CON CARTA N° 201 - 2023 - CVW, SE ENTREGA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES.

EN RELACIÓN AL ASIEN TO N° 1338 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 200 - 2023 – CVW CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES Y RESIDUOS GENERADOS, Y LA CARTA N° 201 - 2023 – CVW CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, ESTA SERÁ REVISADA POR EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SUPERVISIÓN PARA EMITIR LA CONFORMIDAD DE CORRESPONDER. EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, SE ESPERA QUE EN LA PRESENTE SEMANA SE CONCLUYA CON LOS TRABAJOS DE EXTENDIDO, COMPACTADO E IMPRIMADO DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 PARA LUEGO PROCEDER CON EL COLOCADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DOS CAPAS EN ESTE SECTOR Y LUEGO PROSEGUIR CON ESTA PARTIDA EN SEGUNDA CAPA EN LOS TRAMOS FALTANTES. CON CARTA N° 178-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 23.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 – COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO. CON CARTA N° 179-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 23.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES DEBIDO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 09 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 205° DEL RLCE.



**Recomendaciones:**

SE EVIDENCIA LA CANTIDAD REDUCIDA DE PERSONAL EN LAS CUADRILLAS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS. ASI MISMO SE CUENTA CON MATERIAL PARA LA RECONFORMACION DE BASE PROG. 23+500, SE SIGUE APRECIANDO LA FALTA DE CAMBIO DE EPP AL PERSONAL OBRERO

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-10-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-10-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+500, lado derecho, perfilado de base para cunetas tipo II

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-10-2023

**Actividades:**

cuentas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

perfilado prog. 25+550

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-10-2023

**Actividades:**

MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE BASE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MATERIAL ACUMULADO PARA RECONFORMACION DE BASE PROG. 23+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-10-2023

### Actividades:

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

4

PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y SUPERVISION EN REUNION DE COORDINACION EN CAMPO

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-10-2023