





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 113	Fecha Informe: 26 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 113 - 26 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA REALIZADO EXCAVACIÓN Y PERFILADO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+845 AL KM 28+860. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN.

EN RELACIÓN AL ASIENTO N° 1342 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO ES MÍNIMO, GENERANDO ATRASOS EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO QUE, TODO ELLO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA. EN LA FECHA NO SE HA REALIZADO NINGÚN TRABAJO EN LA PARTIDA DE BASE GRANULAR POR ENCONTRARSE INOPERATIVO LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA CON NEUMÁTICOS INCOMPLETOS, TAMPOCO HUBO COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS POR FALTA DE CEMENTO. SE APRECIA DESCUIDO TOTAL EN LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA EN OBRA PRÁCTICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ABANDONO Y ESTO ES REITERATIVO, ASIMISMO, NO HAY PAGO AL PERSONAL OBRERO NI PROFESIONAL Y A PROVEEDORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS, LA MISMA SE HA INFORMADO EN FORMA REITERADA A LA ENTIDAD PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS LEGALES QUE CORRESPONDAN.

SE REITERA AL CONTRATISTA QUE DEBE COLOCAR LAS JUNTAS EN LAS CUNETAS QUE SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS HASTA LA FECHA (PARTIDAS 510.A.1 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO T1 – TRIANGULAR Y 510.A.2 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO T2 – TRIANGULAR).

AL RESPECTO SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- LA UNIDAD DE MEDIDA SERÁ EL METRO LINEAL (M) DE CUNETA SATISFACTORIAMENTE ELABORADA Y TERMINADA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES TRANSVERSAL, COTAS Y ALINEAMIENTOS.
- EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ DE CUBRIR TODOS LOS COSTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORAR LA MEZCLA DE CONCRETO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL SELLANTE Y EN GENERAL TODO COSTO RELACIONADO CON LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR ENDE, SI ESTOS TRABAJOS NO ESTÁN EJECUTADOS CORRECTAMENTE, NO SERÁN APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN Y NO SERÁN CONSIDERADOS PARA SU VALORIZACIÓN.



Recomendaciones:

SE APRECIA LA FALTA DE PERSONAL EN LA CUADRILLA DE CONSTRUCCION DE CUNETAS, LA FALTA DE ATENCION A LOS EQUIPOS MECANICOS, ASI COMO EL STAND BY DE MQUINARIAS POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA DE PAGO A PROVEEDORES

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

31-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion_____:

1

23+500, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PRODUCCION DE MAC, EN STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-10-2023

Actividades:

23+400

CDescripcion _____ :

MAQUINARIA EN STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

28+850, PERFILADO DE BASE PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-10-2023