



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 205-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 27-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 205-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE TIENE COMO ACCION DE PROTESTA LA PARALIZACION DE LOS OBREROS, POR TENER PROBLEMAS CON LOS PAGOS.
 NO SE TIENE ACTIVIDADES NI FRENTE DE TRABAJO EN TODA LA OBRA.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: 30-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 31-10-2023	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

27-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0M

CDescripcion _____:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS.

1 NO SE TIENE PRESENCIA DE PERSONAL OBRERO.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS.

2

NO SE TIENE PRESENCIA DE PERSONAL OBRERO.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-10-2023

Actividades:

UBICACION: TODO EL TRAMO DE LAOBRA

CDescripcion _____ :

LA MAQUINARIA PESADA (LINEA AMARILLA) Y VOLQUETES ESTAN PARALIZADOS.

ADEMAS SE TIENE PROBLEMAS DE PAGO CON EL PERSONAL OBRERO, QUE HOY HAN PARALIZADO COMO MEDIDA DE LUCHA.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023