



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 208-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 31-10-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Asunto:

INFORME N° 208-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA RE INICIAR CON LAS PARTIDAS DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE.

Auditoria Fecha De Creación:

31-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

01-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+900
TRAMO DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

NO SE TIENE ACTIVIDAD.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: KM 10 +897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 M X 1.0 M

CDescripcion _____:

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 2.5 M X 2.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR Y MUROS.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

SIN ACTIVIDAD.

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion _____ :

ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

UBICACION REPORTE : PROGRESIVA KM 1 +100

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LOS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE PANTALLAS.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +400

SUB DRENES ENTRE LOS KM 1+378 AL KM 1+484

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJAS.

8

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 3+030 L.I

CDescripcion _____ :

VOLADURA DE ROCA.

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+600

CDescripcion _____ :

MANTENIMIENTO DE VIA - ELIMINACION DE MATERIAL DEPOSITADO EN PLATAFORMA.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+930

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LOS KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE PANTALLAS.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023