









BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 116	Fecha Informe: 31 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
---	---	---	---	---	---

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 9+700, 31+580, 38+970, 39+490, 43+000 Y 43+800.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+555, 2+584, 4+326, 6+394, 7+305, 8+952, 15+524, 15+705, 53+775 y 54+250.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.

Recomendaciones:
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación: 31-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 02-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

31-10-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC. KM. 15+705.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
04 VIBRAPISONES.
09 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

31-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 4+326

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
02 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 6+394.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 09

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC. KM. 15+524.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 2+584.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+700

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-11-2023