





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 114	<b>Fecha Informe:</b> 27 - 10 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 114 - 27 DE OCTUBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA COLOCADO CONCRETO EN SECTORES DONDE ESTABAN PENDIENTES PEQUEÑOS TRAMOS DE CUNETAS REVESTIDA DE CONCRETO TIPO 1, COMO SON ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+962 AL KM 26+965, KM 26+983 AL KM 26+985, KM 27+039 AL KM 27+041, KM 27+011 AL KM 27+018 Y KM 27+286 AL KM 27+308. ASI MISMO SE HA INICIADO LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN ASI MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ASIENDO ALCANZAMOS LA CONSULTA SOBRE LA LIBERACION DE LA INTERFERENCIA DE VIVENDAS COLINDANTES A LA CONSTRUCCIONES DE CUNETAS UBICADA ENTRE LOS SECTORES KM 28+205 AL KM 28+225 Y SECTOR KM 28+410 AL KM 28+460, ALCANZADA CON CARTA N° 203 – 2023 – CVW, EL CUAL SOLICITAMOS SU EVALUACION Y TRAMITE HACIA LA ENTIDAD, POR SER EL AREA ENCARGADA DE PACRI.

EN RELACIÓN AL ASIENTO N° 1344 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 203 – 2023 – CVW CON LA CONSULTA SOBRE LA LIBERACIÓN DE LA INTERFERENCIA DE VIVIENDAS COLINDANTES A LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS UBICADAS ENTRE LOS SECTORES KM 28+205 AL KM 28+225 Y SECTOR KM 28+410 AL KM 28+460, AL RESPECTO LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN SEGUN ELLO SE EFECTUARÁ EL TRÁMITE HACIA LA ENTIDAD, PARA QUE EL ÁREA ENCARGADA DE PACRI ACLARE Y EMITA SU PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO. EN LA FECHA SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700, VERIFICANDO QUE LA GRANULOMETRÍA DE ESTA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR NUEVO CONTROL DE GRANULOMETRÍA Y SEGUN ELLO INCREMENTAR EL MATERIAL FALTANTE PARA QUE CUMPLA CON LO ESPEPECIFICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN GENERAL EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO. CON CARTA N° 176-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 24.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO N° 12) DEL CONTRATO PRINCIPAL DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA CONTROVERSIAS N° 13.



**Recomendaciones:**

SE SIGUE VISUALIZANDO RESTRICCIONES EN LA CANTIDAD DE PERSONAL PARA EL AVANCE DE PARTIDAS CON INCIDENCIA MANUAL, COMO ES LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS; ASI MISMO SE SIGUE APRESIANDO LA FALTA Y CAMBIO DE EPP EN EL PERSONAL OBRERO

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

02-11-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

27-10-2023

**Actividades:**

Planta de asfalto

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

Maquinaria y Equipos de producción y colocación de MAC en stand by

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-10-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-10-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-10-2023