



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 115	Fecha Informe: 28 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE Nº 115 - 28 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA FECHA SE VERIFICA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700, ASIMISMO, SE EFECTÚA LA COMPACTACIÓN PRELIMINAR PARA EL PLANTILLADO TOPOGRÁFICO. EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO. SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR LO QUE DEBE INSTALAR LOS SS.HH. EN ZONAS DE TRABAJO SIENDO ESTO OBLIGATORIO. TAMBIÉN EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER EJECUTAR EL COLOCADO DEL MAC EN SEGUNDA CAPA Y EN TRAMOS FALTANTES EN PRIMERA Y SEGUNDA CAPA EN FORMA URGENTE TODA VEZ QUE, SE VERIFICA PRESENCIA DE PRECIPITACIONE PLUVIALES EN FORMA CONTINUA LO QUE SE INTENSIFICARÁ A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE.

Recomendaciones:

SE TRABAJA CON MOTONIVELADORA EN EL FRENTE DEL 23+300 AL 23+700, FALTANDO SEÑALIZACIÓN; ASI MISMO SE CONTINUA CON LA AUSENCIA DE BAÑOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS DEL PEROSNAL

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2023

Actividades:

único de tramo

CDescripcion _____ :

18+805, inicio de tramo falta de cartel de obra

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2 prog. 23+270, colocación de material para reconfirmación de base

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-10-2023