









BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 118	Fecha Informe: 02 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
---	---	---	---	---	---

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 22+150, 31+060, 37+700, 38+970, 43+000 Y 43+800.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+555, 2+584, 3+855, 4+326, 6+394, 8+062, 8+952, 15+524, 15+705, 52+835, 53+060.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.

Recomendaciones:
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 Y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación: 03-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 03-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 8+952

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
12 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 4+326

CDescripcion _____ :

PERSONAL 09

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 8+062.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
04 VIBRAPISONES.
07 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

AREA DE ACOPIO KM. 42+040

CDescripcion _____ :

SE ACOPIA ARENA DE LA CANTERA SACAYCACHA.
PERSONAL 01.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 2+555.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 06

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 2+584

CDescripcion _____ :

PERSONAL 06

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

02-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 3+855.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES.
05 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

02-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 31+070.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
04 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 53+060

CDescripcion _____ :

PERSONAL 04

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 37+700.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-11-2023