





# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 122	<b>Fecha Informe:</b> 07 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	--	--

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 22+600, 29+500, 36+050, 37+700, 43+000 Y 43+880.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+555, 2+584, 3+855, 4+326, 4+663, 5+505, 6+394, 6+752, 6+835, 8+952, 15+727, 15+705, 47+259.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
HOY LLEGO A OBRA LA COMISION DE CONTROL CONCURRENTE (ING. KETHERINE LOPEZ CUTIPA, CPC. ABDIEL MAMANI GUILLERMO.), ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL (ING. ALVARO SOTELO GUILLEN).

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 Y 54+536.  
AGILIZAR LAS GESTIONES DE LOS 17 SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 07-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 08-11-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+050

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 43+880.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
08 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-11-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 47+285.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 43+000.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
12 VOLQUETES.  
04 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 29+500.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
04 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 22+600.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
06 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-11-2023