





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 116	Fecha Informe: 3 0 - 1 0 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 116 - 30 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 1 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+407.5 AL KM 26+415, KM 26+565 AL KM 26+567.5, TAMBIEN ENTRE LAS PROGRESIVAS 26+572 AL 26+590.
 ASI MISMO SE REALIZO LA CONFORMACION DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS 23+300 AL KM 23+700, SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN.

EN LA FECHA SE VERIFICA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700, DEBIDO A QUE, EN LA PRUEBA DE CONTROL DE GRANULOMETRÍA ESTA NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA INCREMENTAR MATERIAL GRANULAR DE DOS CARAS FRACTURADAS Y MEJORAR LA COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DEFICIENTE.

EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO POR NO TENER ATENCIÓN ADECUADA DE PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA.

SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR CON PREMURA LAS VALORIZACIONES DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL Y LAS PRESTACIONES ADICIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEBIDAMENTE SUSTENTADAS ACORDE A LOS METRADOS CONCILIADOS.

Recomendaciones:

SE APRECIA LA MAQUINARIA EN STAND BY LA DE PRODUCCION DE MAC, ASI MISMO EL TREN DE ASFALTO SE ENCUENTRAN EN STAND BY.

Auditoria Fecha De Creación: 08-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 08-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____ :

1

PROG. 23+500, MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE MAC EN STAND BY POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA (FALTA DE INSUMOS Y RECURSOS)

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____ :

2

PATIO DE MAQUINA, PROG. 23+500, EQUIPO EN STAND BY POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, POR FALTA DE RECURSOS E INSUMOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

STAND BY EN MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO

CDescripcion _____ :

23+500, MAQUINARIA EN STAND BY POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE REPARACION Y EXCAVACION PARA CUNETAS, PROG. 27+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE CUNETAS PROG. 28+880, VACIADO DE CONCRETO EN CUNETAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

RECONFORMACION DE SUBRASANTE Y BASE

CDescripcion _____ :

23+400, BATIDO DE MATERIAL GRANULAR PARA RECONFORMACION DE SUBRASANTE

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

RECONFORMACION DE SUBRASANTE

CDescripcion _____ :

7 PROG. 23+300 AL 23+700, BATIDO DE MATERIAL GRANULAR

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

ENSAYOS DE GRANULOMETRIA

CDescripcion _____ :

8 PROG. 23+450, EXTRACCION DE MATERIAL PARA ENSAYO DE GRANULOMETRIA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE CUNETAS PROG. 28+690

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

28+820, construccion de cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-10-2023

9

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

RECONFORMACION DE SUBRASANTE

CDescripcion _____ :

PORG. 23+550, TRABAJOS DE NIVELACION Y EMPLNATILLADO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

reconformacion de subrasante y base

CDescripcion _____ :

prog. 23+450, emplantillado de niveles

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023

12



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

STAND BY DE MQUINARIA PARA MAC

CDescripcion _____ :

13

23+500, MAQUINARIA EN STAND BY POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, POR FALTA RE RECURSOS E INSUMOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

14

EXCAVACION EN ROCA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

31-10-2023

Actividades:

CUNETAS

CDescripcion _____:

EXVACACION PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-10-2023