





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 117	Fecha Informe: 3 1 - 1 0 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 117 - 31 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE CONFORMACION DE BASE GRANULAR KM 23+300 al KM 23+700, ASI MISMO MEDIANTE OFICIO N° 2697 - 2023 - MTC/20.9, SE NOS NOTIFICA LA APROBACION DEL PEO Y CAO N° 12, DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA CONTROVERSA N° 13, POR LO QUE PROCEDEREMOS A ELABORAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES QUE POR LEY CORRESPONDE.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1349 DEL CONTRATISTA SOBRE EL OFICIO N° 2697 - 2023 MTC/20.9, QUE NOTIFICA LA ENTIDAD CON LA APROBACIÓN DEL PEO Y CAO N° 12, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTROVERSA N° 13, EL CONTRATISTA PODRÁ PROCEDER A ELABORAR LA VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES LA MISMA SERÁ REVISADA Y EVALUADA POR LA SUPERVISIÓN PARA EMITIR LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE Y SEGÚN ELLO PROCEDER CON EL TRÁMITE A LA ENTIDAD. EN LA FECHA SE VERIFICA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700, SE REALIZA EL PLANTILLADO TOPOGRÁFICO EVIDENCIANDO FALTA DE MATERIAL AGREGADO DE LA BASE, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA COMPLEMENTAR LOS VOLÚMENES FALTANTES DE BASE GRANULAR Y REALIZAR NUEVO CONTROL TOPOGRÁFICO PARA PROCEDER CON LA COMPACTACIÓN Y SEGÚN ELLO EFECTUAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (DENSIDAD DE CAMPO Y DEFLEXIONES) DE LOS MISMOS DEBE PRESENTAR LOS PROTOCOLOS PARA SU APROBACIÓN Y CON ELLO PODER AUTORIZAR EL IMPRIMADO.
 EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO POR NO TENER ATENCIÓN ADECUADA DE LOGÍSTICA EN CUANTO A MATERIALES, PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS Y EQUIPOS Y OTROS QUE NO SON ATENDIDOS A LA FECHA.

Recomendaciones:

SE APRECIA TRABAJOS DE RECONFORMACION DE BASE EN PROG 23+300 AL 23+700, ASI MISMO TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion_____:

23+500, reconformación de base, escarificado y perfilado

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-10-2023

Actividades:

prog. 23+500

CDescripcion_____:

maquinaria en stand by, por situación atribuible la contratista

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-10-2023