





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 118	Fecha Informe: 02 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 118 - 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE CON LAS SIGUIENTES CARTAS SE TRAMITA LO SIGUIENTE: CARTA N° 205 - 2023 - CVW VALORIZACION N° 26 DEL CONTRATO PRINCIPAL, CARTA N° 206 - 2023 - CVW VALORIZACION N° 15 ADICIONAL N° 04, CARTA N° 207 - 2023 - CVW VALORIZACION N° 05 ADICIONAL N° 07, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 208 - 2023 - CVW, ALCANZAMOS NUESTRA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES, LAS MISMA QUE SE SOLICITA SU REVISION Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD.
 EN CAMPO SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BASE GRANULAR COLOCADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700 APROXIMADAMENTE.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1351 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 205 - 2023 – CVW CON LA VALORIZACION N° 26 DEL CONTRATO PRINCIPAL, CARTA N° 206 - 2023 - CVW CON LA VALORIZACION N° 15 DEL ADICIONAL N° 04, CARTA N° 207 - 2023 - CVW CON LA VALORIZACION N° 05 DEL ADICIONAL N° 07, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y LA CARTA N° 208 - 2023 – CVW CON LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES, LA SUPERVISION REALIZARÁ LA REVISION Y EVALUACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PROSEGUIR CON EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD.

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA HA SIDO MUY RESTRINGIDO POR REALIZARSE SOLAMENTE RIEGO DE ZONA NO ASFALTADA PARA EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

CON CARTA N° 177-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 30.10.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA REESTRUCTURACION DE RECURSOS DE SUPERVISION PARA EL MES DE NOVIEMBRE - 2023.

CON CARTA N° 178-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 30.10.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME DE INTERFERENCIA DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LOS SECTORES KM 28+205 AL KM 28+225 Y EL SECTOR KM 28+410 AL KM 28+460.

CON CARTA N° 179-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 30.10.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA EVALUACION POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CAMBIO DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA.

CON CARTA N° 180-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 31.10.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PROGRAMACION EN DIAGRAMA DE BARRAS, FECHAS Y TIEMPOS DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE OBRA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.

CON CARTA N° 182-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 31.10.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO (PEO N° 12).



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

EN LA FECHA NO SE CUENTA CON CAMION CISTERNA PARA LE RIEGO EN ZONA DE RECONFORMACION DE SUBRASANTE Y BASE, ASI MISMO PARA EL CONTROL DE PARTICULAS SUPENDIDAS EN LAS PROGRESIVAS 28+900 AL 29+300, ZONAS QUE AUN NO SE TRABAJA A NIVEL DE SUBRASANTE POR SER UN TRAMO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS

Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

02-11-2023

Actividades:

stand by de maquinaria

CDescripcion_____:

maquinaria en stand by por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

falta de riego de agua

CDescripcion _____ :

falta de riego en prog. 23+200 al 23+700

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-11-2023

Actividades:

servicio de transporte de movilidad

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-11-2023