




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 119	<b>Fecha Informe:</b> 03 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 119 - 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES DEMASIADO RESTRINGIDO POR REALIZARSE SOLAMENTE TRABAJOS DE ENCOFRADOS EN CUNETAS Y TOPOGRAFÍA EN TRAMOS NO ASFALTADOS. SE DISPONE AL CONTRATISTA ATENDER ADECUADAMENTE CON LA DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES PARTIDAS PENDIENTES Y EVITAR LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.  
 CON CARTA N° 183-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 02.11.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE PRESENTACIÓN PARCIAL DEL DOSSIER DE CALIDAD.

#### Recomendaciones:

SE HACE EVIDENTE LA AUSENCIA DE CAMION CISTERNA ASI COMO CAMIONES VOLQUETES EN OBRA, NO HAYA EJECUCION DE CONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS, EL PERSONAL EN CONSTRUCCION D ECUNETAS ES EL MINIMO (5 PERSONAS) LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS RECONFORMACION DE BASE ESTAN SUSPENDIDAS POR FALTA DE RIEGO.

#### Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 planta artesanal de concreto prog. 23+100

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

03-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 23+500, maquinaria en stand by, por causas atribuibles la contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

03-11-2023