




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 120	<b>Fecha Informe:</b> 04 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 120 - 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES DEMASIADO RESTRINGIDO POR REALIZARSE SOLAMENTE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TOPOGRAFÍA PARA PROSEGUIR CON TRABAJOS DE ASFALTADO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE CASI ABANDONO, EN VISTA DE QUE, NO HAY ATENCIÓN CON MATERIALES, EQUIPOS COMO CISTERNA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NO HAY SS.HH. PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CAMPO CONTAMINANDO LAS ZONAS DEL ENTORNO DE LA OBRA, FALTA DE PAGO A PROVEEDORES DE EQUIPOS, SERVICIOS Y MATERIALES AGREGADOS POR LO QUE, NO SE TRANSPORTA EL MATERIAL AGREGADO PARA EL MAC DESDE LA CANTERA DE ESPINAR Y MUCHOS OTROS QUE SON REITERATIVOS, POR LO QUE, LA ENTIDAD CONOCE TODO LO DESCRITO Y POR ENDE DEBE TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS. LA SUPERVISIÓN HA SUGERIDO A LA ENTIDAD QUE PROCEDA CON LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA EN VARIAS OPORTUNIDADES, SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE VERIFICA NADA Y LA SITUACIÓN DE LA OBRA ES CAÓTICA CENSURADA EN TODO MOMENTO POR LAS AUTORIDADES, LOS USUARIOS Y POBLADORES DEL SECTOR.

#### Recomendaciones:

EL MANEJO TECNICO EN OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA ES UN TOTOTAL STAND BY DE SU MAQUIANRIA TANTO DE PRODCCION COMO DE CRAGUIO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE CAMION CISTERNA ASI COMO SE EVIDENCIA EL REDUCIDO PERSONAL EN LA CONSTRUCCION D ECUNETAS, TODO ESTO POR FALTA RE INSUMOS Y DE RECURSOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 08-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 08-11-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-11-2023

**Actividades:**

28+640, stand by equipo mecanico

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinarias en stand by por causas atribuibles al contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinaria en stand by

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

03-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

03-11-2023