





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 121	<b>Fecha Informe:</b> 06 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 121 - 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE CON CARTA N° 210 - 2023 - CVW, ALCANZAMOS NUESTRA VALORIZACION N° 06 DE MAYORES METRADOS, EL CUAL SOLICITAMOS A LA SUPERVISION SU REVISION Y TRAMITE A LA ENTIDAD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL RLCE.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1355 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 210 - 2023 – CVW CON LA VALORIZACIÓN N° 06 DE MAYORES METRADOS, LA SUPERVISION REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓN Y CON ELLO SE PROSEGUIRÁ CON EL TRÁMITE A LA ENTIDAD, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL RLCE.

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO POR REALIZARSE SOLAMENTE TRABAJOS DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS EN LONGITUD REDUCIDA. LA OBRA CONTINÚA EN ESTADO DE CASI ABANDONO, EN VISTA DE QUE, NO HAY ATENCIÓN A TODO LO MANIFESTADO EN EL ASIEN TO N° 1354 DE LA SUPERVISIÓN, NO SE APRECIA NINGUNA MEJORA.

CON CARTA N° 181-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 02.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N° 50 (DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023).

#### Recomendaciones:

EN LA FECHA SE SIGUE APRECIANDO LA UASENCIA DE PERSONAL Y DE MAQUINARIA, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA DE INSUMOS Y RECURSOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 08-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 08-11-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-11-2023

**Actividades:**

PLANTA DE CONCRETO ARTESANAL

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROG. 23+100, EN STAND BY POR FALTA DE RECURSOS PARA LA PRODUCCION DE CONCRETO

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-11-2023

**Actividades:**

TRABAJOS DE RECONFORMACION DE SUBRASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROG. 23+300, CONTROL D E TRAFICO POR EJECUCION DE TRABAJOS DE REC ONFORMACION DE BASE

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

06-11-2023

### Actividades:

RECONFORMACION DE BASE

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

23+550, TRABAJOS DE RIEGO DE AGUA Y BATIDO DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-11-2023

3