




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 122	Fecha Informe: 07 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 122 - 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES RESTRINGIDO, SE HA REINICIADO LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 CON EL USO DE UN TANQUE CISTERNA HECHIZO Y UNA MOTONIVELADORA, DISPONIENDO AL CONTRATISTA QUE LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS Y EN BUEN ESTADO, IGUALMENTE SE VERIFICA COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS.
 SE DISPONE AL CONTRATISTA TOMAR ACCIONES DE EMERGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL AGREGADO Y PEN ASFÁLTICO PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE COLOCADO DEL MAC EN EL PAVIMENTO, ASIMISMO, CUMPLIR CON EL PAGO PENDIENTE A DIFERENTES PROVEEDORES Y CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA TRANQUILIDAD Y SALUD DE LA OBRA.
 CON CARTA N° 182-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 05.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 26 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
 CON CARTA N° 183-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 03.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 15 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
 CON CARTA N° 184-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 03.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 05 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
 CON CARTA N° 185-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 03.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES N° 06 QUE PROVIENEN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12 A RAIZ DE LA DECISIÓN DE LA JRD RESPECTO A LA CONTROVERSIA N° 13.
 NO SE VERIFICA REGISTRO DEL RESIDENTE EN EL CUADERNO DE OBRA, SE DISPONE AL CONTRATISTA QUE, SI ESTO SE REPITE SE CONSIDERARÁ AUSENCIA DE ESTE EN OBRA LA QUE GENERARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE ACORDE AL CONTRATO Y EL RLCE.

Recomendaciones:

SE RETOMO TRABAJOS DE RECONFORMACION DE BASE POR LA TARDE, ASI MISMO SE APRECIA LA AUSENCIA DE CARGADOR FRONTAL, SE CONSIGUIO UN TANQUE CISTERNA ACOPLADO A UN CAMION VOLQUETE, NO SE IN REMENTA EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación: 08-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 08-11-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____ :

prog. 23+300 al 23+700, lado derecho

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-11-2023

Actividades:

stand by por situaciones atribuibles al vontratista

CDescripcion _____ :

maquinaria en stand by, prog. ,23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-11-2023

Actividades:

STAND BY

CDescripcion _____ :

PROG. 23+500. MAQUINARIA EN SYAND BY POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA DE INSUMOS Y RECURSOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-11-2023

Actividades:

MOVILIDAD DE ALQUILER PARA MONITOREO

CDescripcion _____ :

PROG. 23+500, EQUIPO MECANICO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-11-2023