




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 123	<b>Fecha Informe:</b> 08 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 23+440, 29+500, 36+100, 37+660, 43+000 Y 43+840.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+584, 3+855, 4+326, 4+663, 5+505, 6+394, 6+752, 6+835, 8+503, 8+952, 15+705 y 47+259.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
LA COMISION (CONTROL CONCURRENTE Y ADM. CONTRATOS PVN) RECORRIO LA OBRA DEL KM. 0+000 AL KM. 29+500, SUPERVISANDO LOS FRENTES DE TRABAJO.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.  
AGILIZAR LAS GESTIONES DE LOS 17 SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 08-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 08-11-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

DME HUACHASPINA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 02

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

LAGUNA COCHAPAMPA KM. 0+000  
ACOPIO DE MATERIAL.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARGADOR.  
04 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 4+326

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 VIBRAPISONES.  
06 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 2+584.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARMIX.  
01 VIBRADOR DE CONCRETO.  
12 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 6+394

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARMIX.  
01 VIBRADOR DE CONCRETO.  
10 PERSONAL.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 6+752.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 VIBRAPISONES.  
08 PERSONAL.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

08-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 43+840.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
08 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

09-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 37+660.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-11-2023